

広野町復興事業進捗状況一覧表 (平成28年9月7日現在)

番号	事業名	事業概要	着手状況	進捗率 (%)	平成25年度				
					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
1	広野駅東側開発整備事業(第1期)	造成工 64,212㎡ 配水管布設工 長さ 1,410.8m 污水管布設 長さ 1,491.7m	造成工 64,212㎡ 配水管布設工 長さ 1,410.8m 污水管布設 長さ 1,491.7m	100	用地取得				
2	広野駅東側開発整備事業(第2期)	開発面積 6.90ha	未着手	0					
3	町道本町～宮田線	長さ 850.6m、 幅 4.0 (5.0) m	長さ 338.5m	39.8	設計	用地取得			
4	町道久保田1号線	長さ 501.0m、 幅 5.5 (9.0) m	こ道橋 長さ 27.8m	5.5	設計	用地取得			工事(久保田こ道橋)
5	町道浜田線	長さ 183.5m、 幅 4.0 (5.0) m	未着手	0	設計	用地取得			
6	広野駅自由通路	長さ 38.4m、 幅 3.0m	着手	30	設計				
7	町道下浅見川線	①長さ 416.7m、 ②長さ 227.5m、 幅 5.5 (8.75) m ③橋梁 長さ 49.4m	長さ 416.7m	60.1	工事				
8	町道広長～久保田線	長さ 1015m、 幅 5.5 (9.0) m	長さ 397.2m	39.1	設計	用地取得			
9	町道折返～宮田線	長さ 199.8m 幅 5.5 (9.0) m、 長さ 179.3m 幅 5.5 (7.0) m	長さ 159m	68.3	設計	用地取得			工事
10	町道広長～川原田線	長さ 180m、 幅 4.0(7.5) m	長さ 180m	100	工事				
11	町道久保～川原田線	長さ 637.5m 幅 4.0 (5.0) m	長さ 637.5m	100	設計	用地取得			
12	災害公営住宅整備事業(第1期)	戸建住宅 10戸 集合住宅 38戸	戸建住宅 10戸 集合住宅 38戸	100	造成工事	建築工事			
13	災害公営住宅整備事業(第2期)	戸建住宅 8戸 集合住宅 6戸	敷地造成工事着手	16.9					

平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度			
第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
用地取得															
設計															
工事															
								用地取得							
												設計・許認可			
												工事			
用地取得															
				工事											
用地取得															
工事(久保田こ道橋)												工事			
								用地取得							
												工事			
設計															
								用地取得							
								工事							
								防災緑地、県道接続工事							
												日の出橋工事			
用地取得															
				工事											
								用地取得							
												工事			
								工事				管理道路整備工事			
工事															
用地取得															
				工事								工事			
建築工事															
								外構、緑地工事							
								設計							
												造成工事			
												建築工事			