広野町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
広野町 交付分	24	1,085,887	395,438
交付分	25	1,483,924	1,002,996
	26	458,296	587,472
	27	732,527	687,436
	28	441,789	0
合 計		4,236,173	2,673,342

<参考>	広野町東日本大震災	広野町東日本大震災	広野町東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,507,335	2,774	2,731,612

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考>	23	16,000	0
都道県交付分	24	260,000	59,989
(うち、当該市町村分)	25	1,056,801	1,466,559
	26	1,142,166	1,045,866
	27	2,232,200	1,568,919
	28	0	0
合 計		4,707,167	4,141,333

(注)

^{2 「}契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

広野町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財試 掘調査事業 (被災個人住 宅試掘·記録 保存調査)	広野町全 域	町	町	直接	未着手	13,050	24 ~ 28	23 24 25 26 27 28 累計	9,787	0	0 0 0 0		
22	A - 4 - 2 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25 ~ 27	23 24 25	2,268	0	1,106 0 100	1,062	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始 27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる
2 3 4 5	「事業番号」「事業名」「地区名 施 「全体事業期間」欄には、復興交 「継続/完了」欄には、未着手、継 打交付額」欄には、既に交付さい 「事業間流用額」欄には、事業間流 「契約済額」欄には、契約や交付ぶ	い。 Cください。 国費相当	,	都道県 交付分	各年度別合計都道県交付	23 24 25 26 27 28	0 0 2,268 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1,106 0 100 0 1206	0 0 0 0 1,062 0					
6 7 8	額を記入してください。なお、国費 「執行疾額」欄には、廃止、完了 「事業の進捗状況」欄は、事業の 24年度を区別して記載する必要に 市街地復興効果促進事業、漁業集 「直接/間接」「執行残額」欄の記載 対象交付金額の合計額を記入して	なった事業の残額を調 開始、完了等がわかる はありません。 長落復興効果促進事 載は不要です。また、「	、。 対してくだる 也区名 施	さい。なお 設名」「事	、23年度、	本」	市町村 交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28	0 9,787 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		
								13,050 16.074	市町村交付合計		9,787 12.055	0	_	1.062	

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

_																					(千円)
No.		Į	事業	番	号		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費	全体事業期間	É :	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23	22,500			_	H24年5月計画作成業務委託発注。
1	1	D -	- 20) –	1	-	都市防災推進 事業(広野町 復興まちづくり 計画(仮称)策	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23 ~	25	24 25 26 27	11,250		22,498 11,182	- 70	H25年7月計画作成業務委託発注。
							定)									28 累計					
															Į.		33,750	0	33,680	70	
															-	23 24	11,250		4,725	6.525	H24年7月移転候補地検討委託業務発注。
							叶巛 焦 □ 玖 ==	下北迫字							-	25			4,723	0,323	
2	- 1	D -	- 23	-	1	-	防災集団移転 促進事業	田17省が	町	町	直接	完了	15,000	23 ~	23	26					
							化 基子术	1地区							-	27 28					
															-	28 累計	11.250	0	4.725	6.525	
																	11,200		4,720	- 0,020	H24年6月実施設計発注。
							34 55 de 18 (. l.									23 24	141,825		12,245	_	<u> </u>
١.			١.				道路事業(市	広野小高	m-	m-r	-±+÷	ψης ψ±	000 000			25	107,725		12,105		H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
4		ן ט	- 1	-	1 - 街地相互の接 続道路等)	線(現道)	町	町	直接	継続	303,992	2 24 ~	28		17,050	▲ 31,006	50,049 36,327		H27年1月 一部道路改良舗装工事発注済。 H27年12月 一部道路改良舗装(L=100m)工事発注済。		
				続词	机坦四寸/								-	27 28		▲ 31,000	30,327		1127年12月 印度超级技术表化一100117工事光经济。		
															-	28 累計	266,600	▲ 31,006	110,726	0	
															L	23					H24年6月測量設計委託発注。
							****/士								_	24	99,975		44,698		
5	ΙΙ.	D _	- 1		2		道路事業(市 街地相互の接	久保田1 号線	町	⊞⊤	直接	継続	1,092,000	24 ~.	20	25	402,225 172.050		175,874 122,483		H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。 H26年9月JRアンダー工事完了。
5		- ا	'		2		続道路等)	号線	щј	щј	旦按	和生物化	1,092,000	24	29	27	172,030		122,463 982		「120年9月5尺アクター工事元」。
							100,000 (17)								-	28			502		
															-	累計	674,250	0	344,037	0	
																23					H24年6月測量設計委託発注。
							\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								_	24	24,025		2,878		uos to Davido Z. voo to 4 D. D. W. W. la * 7
6	١.	D -	- 1		3		道路事業(市 街地相互の接	活田紬	⊞⊤	⊞⊤	古拉	継続	80,437	24 ~.	20	25	18,600		2,136 5,741		H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。
0		- ا	'		٥		続道路等)	八八四秋	щј	щј	旦按	和生物化	00,437	24	20	27	14.858		2,741		用地買収 用地買収
							机延山 47								-	28	4.855		2,771		川心泉水
																累計	62,338	0	13,496	0	
																23					
							***/ *	口宗帝令							_	24	9,300		0 01 700		1105 /5 14 및 웨딩크리크 항상
7		D -	_ 1	_	4		道路事業(市 街地相互の接	JR常磐線	町	⊞⊤	直接	継続	437,988	24 ~	28	25	48,825		21,700		H25年11月測量設計発注。 JR協議
		_	Ι'	1	7		街地相互の接 続道路等)	自由通路	μј	μј	旦汝	小 座 形じ	401,000	24 .0	20	27	89.751		27,504		JR工事協定(27年度、28年度)協定締結済
							170/5 1/1 1/								-	28	191,564		27,504		- 一子 000元 い・ 丁以、ピッ 丁以 7 000元 中中中日7月
1																累計	339,440	0	49,204	0	

8 D -									l						23	1				
8 D -																. +				H24年8月測量設計委託発注。
8 D-				- 1	بب	吸击业/士									23 24	12,400		3,088		
-וטן וא	Ш.	.	-			路事業(市	下浅見川	⊞⊤	B⊤	古拉	40年4年	205.052	04		25	76,725		34,979		H25年6月工事着手。(一部完了)
	-1	1 -	- 5	-1		i地相互の接 道路等)	線	ΨJ	□ □]	直接	継続	385,653	24 ~	/ 28	26	71,300		35 260,779		残工区工事未着手。H27年度発注予定 H27年10月 橋梁整備工事発注
					初	(担始寺)									27	138,456		260,779		H2/年10月 倘采登傭工事宪注
															28 累計	298.881		298.881		
+++	+	+	+	-+	+									-		290,001	U	290,001		H24年6月測量設計委託発注。
															23 24	123,000		20.920		1724年0月 別里設計 安記光江。
					浧	[路事業(市									25	88,500		20,320		H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。
9 D -	_ .	1 _	- 6	_		サヤアクゼ	(仮)	町	町	直接	継続	427,790	24 ~	28	26	52,500		37,807		H26年8月 一部道路改良舗装工事発注済。H27年5月完了。
		.	ľ			道路等)	1号線	-,	-,	巨政	小につりし	427,700	2-1	20	27	32,300		54,248		H27年12月(約400m舗装)発注済。H28年3月完了。
					177	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									28	56.842		01,210		1127 1 1271 (43 100 11 Hill \$2,787±0/10 1120 07178 1 0
															累計	320.842	0	112.975	O	
$\neg \neg \neg$	T	1		T	1									1	23		-	,		H24年6月測量設計委託発注。
															24	54,000		5,021		
					22	路事業(市									25	21,750		24,683		H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。
10 D -	_ -	, _	- 7		建	サヤアクゼ	(仮)	町	町	直接	継続	260,108	24 ~	28	26			13,945		H27年3月一部工事(25繰越分)完了。H27年4月一部工事(26年度
,		'	1'		红丝	地位互の接 道路等)	2号線	μJ	Щ	但按	小工 市江	200,108	24 ~	20		.				分)完了
					יליזי	地四寸/									27	88,409		44,326	_	H27年12月(約200m舗装)発注済。H28年3月完了。
															28 累計	30,921				
+++	_	+	+	_	+				 					-	717 17 1	195,080	0	87,975	0	
															23	05.050				
					٠.,	· Da 古 - + / - +									24	35,250		0		UAS 5 4 6 B B II
11 D -	- 1	.				路事業(市	(仮)	ш-		古拉		00.045	04	0.0	25	- -		0 100		H25年10月用地買収着手。
11 D -	_	' -	- 8	-1		i地相互の接 道路等)	3号線	町	町	旦按	完了	26,845	24 1.5	/ 20			A 15 117	20,133		H26年11月 全線工事完了
					יליה	(担始寺)									27 28		▲ 15,117			
															累計	35.250	▲ 15.117	20.133		
+++	+		+													33,230	A 15,117	20,133		H24年6月測量設計委託発注。
															23 24	22.500		7.344		[1124年0万][X] 重成日安记无江。
					漼	[路事業(市									25	51,750		▲ 2,169		H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。
12 D -	_	1 I _	- 9	_		神和戸の技	(仮)	町	B⊤	直接	継続	170,998	24 ~	. 28		7,875		64,201		H27年2月一部工事完了。
		.	ľ		緑	道路等)	4号線	-,	-,	巨政	小丘・カシレ	170,000	2-1	20	27	7,073	46,123	40,175		H27年12月(約200m)発注済。H28年4月完了予定。
					יפוי	, E E 17									28	·	70,120	40,170		112 1121 (4)22311/2012/101123 1 1/1/2011 1 /20
															累計	82.125	46.123	109,551	0	
$\neg \neg \neg$	T	1		T	٧.	まれ当なウ								1	23	52,125	10,120	.00,00.	<u>-</u>	H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業務発
						害公営住宅									24	450.625		250 402		注。H24年11月造成工事発注。
							下浅見川									.11_		258,402	-	<u> </u>
13 D -	_1.	4 -	- 1	_	() 完	の整備、災	下浅兒川 字桜田地	町	町	直接	皇 フ	1.227.032	24 ~	, 26	25 26	540,054		620,841		
"	- 1	<u> </u>	Ι'				于按田地 区	μĵ	Щ	巨技	₹ J	1,227,032	24 ~	20	26	.	82,974	189,321		H26年9月 建築竣工。
						る用地取得	<u></u>								27	.			5,089	
						成等)									28 累計	000 075		1,000,500		
+++	_		1	4	~				-		ļ .					990,679	82,974	1,068,564	5,089	
															23	20.000				
							下浅見川								24 25	20,800 6,400		8,264		
14 A D -	_1.	, I_		_1	1 ≠i	市公園事業		町	町	古坟	継続	34,000	24 -	, , , ,		0,400		8,∠04		时25年9月用地取侍。 設計未着手。
'+ ▼ ∪ -	-	' ⁻	1'	_	' ^{fil}	コロム圏争未	丁平凹型 区	μJ	μј	旦汝	亚本 亚	34,000	24 ~	28				<u> </u>		以川小伯丁。
															27 28			U		}
															累計	27.200	0	8,264	0	
+++	+	+	+	+	+				 					+	23	21,200	U	0,204		
															24	2,400		0		
					1.										25	2,400		0		
	_1.	2 _	- 1	_		街地復興効		町			継続	299,515	24 ~	32	26	· 		0		
16 ★ F -				- 1	1単	促進事業		4	ı	ı	172-196	_55,510		١٠٠	27	211,749		0		
16 ★ F -	- ['				^	. IC. 2- 7- 7-					ጥርር ባሃር	200,010 24	[]	32						
16 ★ F -					^	, JCZC 4- JK									28 累計	25,461				+

_	1		-1		_	1	1 1				1			1		-1	00	1				山以在0日測學訊計學效為注
																	23 24 25	80,000		13,619		H24年9月測量設計業務発注。
								造成宅地滑動	下业泊字								25	37.283		93.401		H25年4月工事着手。H26年5月竣工。
18		D -	_ 1	14 -	- 1	1_		崩落緊急対策		町	町	直接	完了	140,740	24 ~	- 25		37,203		▲ 4,410	14,673	
1		-						事業	区区			~.~	,,,	, ,	- 1	-"	27	tt			1 1,070	
									_								28	t				<u> </u>
																	28 累計	117,283	0	102,610	14,673	
			T														23					
																	24]
								災害公営住宅	下浅見川								25	4,800		0	-	H26年9月竣工予定。
21	•	D -	- -	4 -	- 1	-			字桜田地	町	町	直接	完了	10,643	25 ~	- 26	26		3,714	6,903		
								車場整備)	区								27				1,611	<u> </u>
																	28 累計	4 000	0.714	0.000	1 011	
-			+		_	+-	\vdash									-		4,800	3,714	6,903	1,611	
																	23 24	16,000		12,208		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	25	 		12,208		未執行
3	•	D -	_ 2	22 -	- 1	_		防災緑地基本		県	県	直接	皇 て	20,000	23 ~	23		 		<u></u>	3.792	
۱		_	'		1'			計画策定事業	区	714	不	臣1女	76.1	20,000	20	120	27	 		 	3,792	
1																		t				<u> </u>
						1											28 累計	16,000	n	12,208	3,792	
	T	T	T		1	1	П										23	10,000	U	12,230	0,702	24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。
						1											24	40,000		12,082		
								道路事業(市	広野小高								25	391,200		360,156	-	25年11月、道路改良工発注
15		D -	-	1 -	- 10) –		街地相互の接	線(北迫	県	県	直接	継続	2,658,000	24 ~	- 28	26	588,000		776,371	-	27年3月, 道路改良工実施
								続道路等)	工区)						1		27	1,107,200		562,935	_	28年3月、道路改良工事実施
																	28					
																	累計	2,126,400	0	1,711,544	C	
																	23 24	<u> </u>				25年3月、詳細設計実施
								都市公園事業									24	180,000		35,699		
								(浅見川地区	浅見川地				614 6-L				25	570,000		1,000,000		25年11月 盛土工実施
19		D -	- 2	22 -	- 1	-		防災緑地)	区	県	県	直接	継続	3,150,000	24 ^	- 28		487,500		228,144		27年3月 盛土工事
								※施設費	_								27	1,125,000		1,005,884	-	27年10月 園路工実施
																	28 累計	0.000.500		0.000.707		
<u> </u>	+		+	+	+	1	Н						l		\vdash	-		2,362,500	0	2,269,727	0	25年3月、用地交渉実施
						1											23 24	40,000				20円3月、用地文沙夫胞
1								都市公園事業									25	93,333		105,297		25年9月 用地交渉実施
20		D -	_ 2	22 -	_ 2	1_		(浅見川地区	浅見川地	県	県	直接	継続	300,000	24 ~	2 28	26	66,666		41,351		27年3月 用地交渉実施
آ		-	1		-			防災緑地)	区	/K	/\	I I I X	イユニインし	555,550	-'	اءًا	27	00,000		71,001 N		
						1		※用地費									28	† <u> </u>				
						1											累計	199,999	0	146,648	C	
			T			1	П									i	23	111,500	<u>-</u>	, , , , ,		
1								生出中华温斯									24	1				1
Ī						1		造成宅地滑動 崩落緊急対策	下北迫字								25	3,200		0	-	
23	•	D -	- 1	14 -	- 1	-	1	朋洛紫忌对束 事業(工損調	苗代替地	町	町	直接	完了	4,000	25 ~	- 26		I		2,149	1,051	H26年4月 調査完了
								争未(工摂調 査事業)	区								27	<u> </u>				
						1		旦尹禾/									28 累計					
																		3,200	0	2,149	1,051	
					1	1		災害公営住宅									23	<u> </u>		<u> </u>		
1								整備事業等									24	<u> </u>				
1								(災害公営住			l _		Ann Ant		_	1.	25	64,837		0	_	
24		D -	- -	4 -	- 2	1-		宅の整備、災	折木地区	町	町	直接	継続	403,099	25 ~	- 28	26	102,494	▲ 86,688	53,698		H26年1月 用地取得済、測量設計着手
1								害公営住宅に			μј	IG IX	47±450				27	44,043		72,105	_	H28年1月 造成工事発注
1								係る用地取得									28 累計	95,200		105.055		
								造成等)									累計	306,574	▲ 86,688	125,803	0	

25	D	_	20	ı	2	_	4年 1917 計2日	都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備)	下北迫字 岩作地内	町	町	直接	継続	134,426	26 ^	~ 2	2 2 2 8 2 2 2 累	4 5 6 7 9	8,538 92,280 00,818	0	8,266 92,552 100,818		測量設計、建築設計業務発注 H27年10月 防災備蓄倉庫工事発注
26	D	_	5	ı	1	-	TW.	災害公営住宅 家賃低廉化事 業		町	町	直接	継続	345,590	26 ~	~ 3	2 2 2 2 2 2 果	4 5 6 2 7 4	24,878 49,757 36,946 11,581	0	16,971 54,479 71,450		低廉化事業着手 事業継続
27	D	_	6	ı	1	_	牛	東日本大震災 寺別家賃低減 事業		町	町	直接	継続	26,335	26 ^	~ 3	2 2 2	3 4 5 6 7	1,611 3,224 4,835	0	180 1,218		低減事業着手 事業継続
2 [3 [4 [5]	全体 総 交 事 契 約	事業! 完了 預」 擬 間流 所	期間	」欄に には、 既に 」欄に は、、	は未交に契約	復興 手、 付され 事業! や交	交付: 継続・ ルた国 間流り	名」「交付団体」「身金事業計画の記載、廃止、完了のいる 関策を復興交付金哥田した国費を復興では に、協定等により金	に合わせて記り ずれかを記入して 事業計画の年度 交付金事業計画 全額及び相手先が	してください。 なださい。 別に記入り の年度別 が明確にな	い。 してください に記入して いっている	い。 てください。 国費相当	5	都道県 交付分 6.128.000	各年 別名	計	2 2 2	4 20 5 1,0 6 1,1 7 2,2 8	16,000 60,000 54,533 42,166 32,200 0	0 0 0 0 0 0	0 59,989 1,465,453 1,045,866 1,568,819 0 4,140,127	0 0 3,792 0 0 3,792	
6 [7 [3 8]	額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								体」	市町村 交付分	市町村 各年月		2 2 2 2 2 2	3 (3) 4 (1,0) 5 (1,4) 6 (4) 7 (7) 8 (4)	33,750 76,100 33,924 58,296 32,527 41,789 26,386	0 0 0 0 0	0 395,438 1,002,996 587,472 687,436	6,525 70 15,724 6,700 0					
														11,999,191		合			31,285	0		32,811	