

(様式1)

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和6年度進捗状況(契約状況)報告
 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,468,681	1,044,875
	27	1,085,838	1,057,780
	28	156,376	121,963
	29	540,403	376,955
	30	219,917	177,357
	R1	37,377	26,971
	R2	20,795	14,027
	R3	199,187	138,304
	R4	537,680	469,186
	R5	175,276	119,767
	R6	94,355	67,626
合 計		4,535,885	3,614,811

＜参考＞	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金残高		広野町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)

1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。

2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3)	—	23	—	1	—	内部被ばく検査事業	中央台一丁目	町	町	直接	完了	単年度	9,166	26	～	R5	26	3,033		3,033	0	26年4月、事業着手。WBC点検業務
																		27	2,766		2,766	0	28年3月、事業完了。WBC点検業務
																		28	431		399	32	29年3月、事業完了。WBC点検業務
																		29	414		401	13	30年3月、事業完了。WBC点検業務
																		30	410		391	19	平成31年3月、事業完了。WBC点検業務
																		R1	413		391	22	令和2年3月、事業完了。WBC点検業務
																		R2	419		385	34	令和3年3月、事業完了。WBC点検業務
																		R3	419		361	58	令和4年3月、事業完了。WBC点検業務
																		R4	397		375	22	令和5年3月、事業完了。WBC点検業務
																		R5	464		354	110	令和6年3月、事業完了。WBC点検業務
																		累計	9,166	0	8,856	310	
2	(3)	—	23	—	2	—	帰還住民個人線量計管理業務事業	大字下北迫字苗 代替35	町	町	直接	完了	単年度	51,511	26	～	R5	26	18,206		18,206	0	26年4月、事業着手、個人線量計の管理
																		27	2,803		2,803	0	28年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		28	5,666		1,199	4,467	29年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		29	5,652		2,839	2,813	30年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		30	7,624		936	6,688	平成31年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		R1	3,598		429	3,169	令和2年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		R2	3,533		312	3,221	令和3年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		R3	1,847		342	1,505	令和4年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		R4	1,517		331	1,186	令和5年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		R5	1,065		605	460	令和6年3月、事業完了。個人線量計の管理
																		累計	51,511	0	28,002	23,509	
4	(2)	—	23	—	2	—	放射線に対する健康不安解消事業	大字下北迫字苗	町	町	直接	完了	単年度	24,157	26	～	R2	26	4,000		4,000	0	26年4月、事業着手
																		27	4,350		4,350	0	28年3月、事業完了。
																		28	5,230		4,999	231	29年3月、事業完了。
																		29	5,000		4,311	689	30年3月、事業完了。

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	(3)	ー	24	ー	1	ー	放射線に対する健康相談事業	代替35	町	町	直接	完了	単年度	89,602	26	～	30	4,707		4,435	272	平成31年3月、事業完了。	
																	R1	4,827		3,719	1,108	令和2年3月、事業完了。	
																	R2	6,043		4,598	1,445	令和3年3月、事業完了。	
																	累計	34,157	0	30,412	3,745		
8	(3)	ー	24	ー	1	ー	広野町放射線健康相談事業	広野町域他	町	町	直接	継続	単年度	89,602	26	～	R6	26	12,004		12,004	0	26年4月、事業着手
																	27	16,822		16,822	0	28年3月、事業完了。	
																	28	11,374		7,570	3,804	29年3月、事業完了。	
																	29	10,180		5,429	4,751	30年3月、事業完了。	
																	30	10,426		3,340	7,086	平成31年3月、事業完了。	
																	R1	8,811		3,166	5,645	令和2年3月、事業完了。	
																	R2	4,606		3,068	1,538	令和3年3月、事業完了。	
																	R3	3,739		2,822	917	令和4年3月、事業完了。	
																	R4	3,578		2,826	752	令和5年3月、事業完了。	
																	R5	3,555		2,901	654	令和6年3月、事業完了。	
																	R6	4,507		4,245	262	令和7年3月、事業完了。	
																	累計	89,602	0	64,193	25,409		

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
11	(3)	－	23	－	4	－		広野町放射線マップ作成事業	大字下北迫字苗 代替35	町	町	直接	完了	単年度	64,467	27	～	27	27	64,467		64,467	0	28年3月、事業完了。					
																			累計	64,467	0	64,467	0						
12	(4)	－	23	－	5	－		放射線各種調査データ整備事業	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	2,145	28	～	28	28	2,145		2,292	－147	29年3月、事業完了。町保有放射線に関するデータ整理。					
																			累計	2,145	0	2,292	－147						
13	(3)	－	23	－	6	－		自家消費野菜等放射能検査事業	広野町他 いわき市仮設住 宅	町	町	直接	継続	単年度	57,509	28	～	R6	28	11,904		12,141	－237	28年4月、事業着手。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			29	10,673		8,944	1,729	30年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			30	9,257		4,953	4,304	平成31年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R1	5,276		4,825	451	令和2年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R2	5,059		4,529	530	令和3年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R3	4,927		4,773	154	令和4年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R4	4,719		4,553	166	令和5年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R5	4,914		4,742	172	令和6年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			R6	780		594	186	令和7年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。					
																			累計	57,509	0	50,054	7,455						
			－	－	－													～					R6				0		
																							累計	0	0		0		
			－	－	－														～					R6				0	
																								累計	0	0		0	
			－	－	－														～					R6				0	
																								累計	0	0		0	
			－	－	－														～					R6				0	
																								累計	0	0		0	
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0							
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0							
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0							
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0							
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0							
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0							
																		R3	0	0	0	0							

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
										R4	0	0	0	0										
										R5	0	0	0	0										
										R6	0	0	0	0										
									県交付分 計											0	0		0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		0								
											26	37,243	0	37,243		0								
											27	91,208	0	91,208		0								
											28	36,750	0	28,600		8,150								
											29	31,919	0	21,924		9,995								
											30	32,424	0	14,055		18,369								
											R1	22,925	0	12,530		10,395								
											R2	19,660	0	12,892		6,768								
											R3	10,932	0	8,298		2,634								
											R4	10,211	0	8,085		2,126								
											R5	9,998	0	8,602		1,396								
											R6	5,287	0	4,839		448								
									市町村交付分 計											308,557	0	248,276	60,281	
									県・市町村交付分 合計											308,557	0	248,276	60,281	

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
14		(4)	－	36	－	1	－		広野町児童館改修事業	広野町中央台1丁目6	町	町	直接	完了	単年度	26,753	28～28	28	17,835		14,035	3,800	平成28年9月着工、平成29年3月完成。児童館屋根改修工事。
																		累計	17,835	0	14,035	3,800	
17	◆	(4)	－	36	－	1	－	1	広野町児童館外構等整備事業	広野児童館	町	町	直接	完了	単年度	2,324	29～29	29	1,859		1,812	47	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																		累計	1,859	0	1,812	47	
18		(4)	－	39	－	1	－		広野町認定子ども園整備事業(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	単年度	9,443	29～29	29	7,082		7,082	0	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																		累計	7,082	0	7,082	0	
19	◆	(4)	－	39	－	1	－	1	広野町認定子ども園外構等整備事業(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	単年度	1,140	29～29	29	912		892	20	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																		累計	912	0	892	20	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
21		(4)	—	39	—	2	—	広野町認定子ども園整備事業(基金型) (保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	194,876	29	～	30	29	146,157		146,157	0	平成30年3月基金造成。平成30年2月工事着工	
																			30				0	平成31年2月工事完了。	
																			累計	146,157	0	146,157	0		
22	◆	(4)	—	36	—	1	—	2	広野町児童館外構等整備事業(基金型)	広野児童館	町	町	直接	完了	基金	30,849	30	～	30	30	24,679		13,342	11,337	平成30年10月基金造成。平成30年12月工事着工
																				R1				0	令和元年6月工事完了。 令和6年4月11,337千円返還済み
																				累計	24,679	0	13,342	11,337	
23	◆	(4)	—	39	—	1	—	2	広野町認定こども園外構等整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	86,546	30	～	30	30	69,236		65,550	3,686	平成30年10月基金造成。平成30年10月工事着工
																				R1				0	令和元年6月工事完了。 令和6年4月3,686千円返還済み
																				累計	69,236	0	65,550	3,686	
				—		—	—											～	R6			0			
				—		—	—											～	累計	0	0		0		
				—		—	—											～	R6			0			
				—		—	—											～	累計	0	0		0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	0	0	0	0			
																		27	0	0	0	0			
																		28	0	0	0	0			
																		29	0	0	0	0			
																		30	0	0	0	0			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		R5	0	0	0	0			
																		R6	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0			0	
																			25	0	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	17,835	0	14,035	3,800	
											29	156,010	0	155,943	67	
											30	93,915	0	78,892	15,023	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		267,760	0	248,870	18,890		
									県・市町村交付分 合計		267,760	0	248,870	18,890		

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
3	(1)	ー	15	ー	1	ー		広野町中央体育館改修事業	中央台一丁目	町	町	直接	完了	単年度	192,857	26	～	26	26	129,213		129,213	0	26年7月着工(改修工事・電気改修工事・機械改修工事) 27年3月完了
																			累計	129,213	0	129,213	0	
			ー		ー	ー													R6				0	
																			累計	0	0		0	
			ー		ー	ー													R6				0	
																			累計	0	0		0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																		26	0	0	0	0		
																		27	0	0	0	0		
																		28	0	0	0	0		
																		29	0	0	0	0		
																		30	0	0	0	0		
																		R1	0	0	0	0		
																		R2	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0		
																		R6	0	0	0	0		
																県交付分 計		0	0		0			
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																		26	129,213	0	129,213	0		
																		27	0	0	0	0		
																		28	0	0	0	0		
																		29	0	0	0	0		
																		30	0	0	0	0		
																		R1	0	0	0	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										R2	0	0	0	0		
										R3	0	0	0	0		
										R4	0	0	0	0		
										R5	0	0	0	0		
										R6	0	0	0	0		
									市町村交付分 計		129,213	0	129,213	0		
									県・市町村交付分 合計		129,213	0	129,213	0		

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7		(5)	－	40	－	1	－		農山村地域復興基盤整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	広野地区	町	町	直接	完了	単年度	390,142	26	～	R5	26	44,800		44,800	0	平成26年12月着手、平成27年3月完了
																				27	81,850		77,002	4,848	平成28年2月着手。平成28年3月完了。
																				28	69,077		53,050	16,027	平成28年9月着手。平成29年2月完了。放射性物質対策工実施設計。
																				29	92,996		85,795	7,201	平成29年8月着手。平成30年3月完了。
																				30	18,276		16,716	1,560	平成30年9月着手、平成31年2月完了。ため池放射線対策工事。
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3	23,049		22,550	499	令和3年10月着手。令和4年3月完了。基礎調査。
																				R4	817		770	47	令和4年7月着手。令和4年10月完了。基礎調査。
																				R5				0	
R6				0																					
累計	330,865	0	300,683	30,182																					
15		(5)	－	42	－	1	－		農業基盤整備促進事業	広野町浅見北地区	町	町	直接	完了	単年度	89,049	28	～	30	28	14,988		8,726	6,262	平成28年8月着工、平成29年3月完了。ほ場整備事業実施設計。
																				29				0	
																				30	51,798		46,839	4,959	平成30年4月着手、令和2年6月完了。ほ場整備事業。(繰越事業)
																				累計	66,786	0	55,565	11,221	
20		(5)	－	40	－	2	－		農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)上浅見川地区他	上浅見川地区他	町	町	直接	完了	単年度	3,405	29	～	29	29	3,405		3,402	3	平成29年7月着手。平成29年11月完了。
																				累計	3,405	0	3,402	3	
																			～	R6				0	
																				累計	0	0		0	
																				R6				0	
																				累計	0	0		0	
																				R6				0	
																				累計	0	0		0	
(注)																25	0	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									県交付分 計		0	0		0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	44,800	0	44,800	0	
											27	81,850	0	77,002	4,848	
											28	84,065	0	61,776	22,289	
											29	96,401	0	89,197	7,204	
											30	70,074	0	63,555	6,519	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	23,049	0	22,550	499	
											R4	817	0	770	47	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		401,056	0	359,650	41,406		
									県・市町村交付分 合計		401,056	0	359,650	41,406		

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
5		(6)	—	46	—	1	—	広野駅東側産業団地整備事業	大字下浅見川字 広長、柳町	町	町	直接	完了	単年度	1,046,215	26 ～ 30	26	758,459		412,758	345,701	平成26年10月文化財調査、造成工事、平成28年3月完了(繰越事業)
																	27	24,522		20,257	4,265	確定測量等
																	28				0	
																	29				0	
																	30	9,430		9,430	0	平成30年5月着手、平成31年2月完了。埋蔵文化財発掘調査報告書作成。
																	累計	792,411	0	442,445	349,966	
6		(6)	—	46	—	2	—	広野工業団地整備事業	大字上北迫字岩 沢地区	町	町	直接	完了	単年度	948,206	26 ～ 29	26	447,479		371,760	75,719	平成27年解体工事着工
																	27				0	
																	28	13,146		13,146	0	平成28年10月着手。平成29年3月完了。工業団地内測量設計。
																	29	254,958		108,870	146,088	平成29年4月着手。平成30年3月完了。造成工事。
																	累計	715,583	0	493,776	221,807	
9		(6)	—	47	—	1	—	広野町事業所集約用地等確保事業	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	34,560	26 ～ 26	26	26,179		25,920	259	平成26年12月着工、平成27年3月完了
																	累計	26,179	0	25,920	259	
10		(6)	—	47	—	2	—	広野町東側開発地区復興関係事業所整備事業	大字下浅見川字 広長、柳町	町	清水建設	間接	完了	単年度	1,356,784	26 ～ 27	26	25,308		23,181	2,127	実施設計業務等
																	27	888,258		869,313	18,945	ビル建設工事、工事管理業務等
																	累計	913,566	0	892,494	21,072	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
26		(6)	－	46	－	3	－		東町地区産業団地整備事業	aaaa	町	町	直接	完了	単年度	598,282	R3	～	R5	R3	56,461		48,045	8,416	令和3年4月着手、令和4年2月完了。測量設計調査。
																				R4	350,996		313,696	37,300	令和4年5月着手、令和5年3月完了。造成工事。
																				R5	41,253		37,148	4,105	令和5年4月着手、令和5年9月完了。測量業務。
																				R6				0	
																				累計	448,710	0	398,889	49,821	
				－		－		－										～	R6				0		
				－		－		－											～	累計	0	0		0	
				－		－		－											～	R6				0	
				－		－		－											～	累計	0	0		0	
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0			
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		R5	0	0	0	0			
																		R6	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0			0	
																		25	0	0	0	0			
																		26	1,257,425	0	833,619	423,806			
																		27	912,780	0	889,570	23,210			
																		28	13,146	0	13,146	0			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	29	254,958	0	108,870	146,088	
											30	9,430	0	9,430	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	56,461	0	48,045	8,416	
											R4	350,996	0	313,696	37,300	
											R5	41,253	0	37,148	4,105	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		2,896,449	0	2,253,524	642,925		
									県・市町村交付分 合計		2,896,449	0	2,253,524	642,925		

(様式2)

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省										令和7年3月末時点										(千円)									
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
24	(1)	—	10	—	1	—	広野駅周辺都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	7,981	30	～	30	5,985		5,103	882	平成30年9月着手、平成31年3月完了、復興まちづくり基本計画策定。							
25	(1)	—	12	—	1	—	広野駅東側開発地区(第2期)内下水道整備事業	大字下浅見川字 広長、柳町地区	町	町	直接	完了	単年度	74,321	30	～	R6												
																		30	6,974		5,208	1,766	平成30年11月着手、平成31年3月完了、下水道設計。						
																		R1	13,317		13,317	0	令和元年7月着手、令和2年3月完了、下水道工事・下水道設計。						
																		R2				0							
																		R3	33,166			33,166	明許繰越。令和5年3月完了予定。下水道工事。						
																		R4			27,178	-27,178	明許繰越。令和4年9月着手、令和5年3月完了、下水道工事。						
																		R5				0							
																		R6	2,282		2,282	0	令和6年6月着手、令和6年10月完了、下水道台帳整備。						
累計	55,739	0	47,985	7,754																									
40	(1)	—	10	—	2	—	復興まちづくり拠点形成事業 (都市防災総合推進事業)	大字下浅見川字 柳町地区	町	町	直接	継続	単年度	13,744	R5	～	R6	R5	5,131		5,131	0	令和5年10月着手、令和6年3月完了、改修工事設計業務						
																		R6	4,031		4,031	0	令和6年4月着手、令和7年3月完了、改修工事設計業務						
																		累計	9,162	0	9,162	0							
			—		—													～	R6			0							
																		～	R6			0							
																		～	R6			0							
																		～	R6			0							
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0							
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0							
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0							
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0							
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0							
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0							
																		R3	0	0	0	0							
																		R4	0	0	0	0							
																		R5	0	0	0	0							
																		R6	0	0	0	0							
																県交付分 計		0	0		0								
																							うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
																									26	0	0	0	0
																									27	0	0	0	0
																									28	0	0	0	0
																									29	0	0	0	0
																									30	12,959	0	10,311	2,648
																									R1	13,317	0	13,317	0
																									R2	0	0	0	0
																									R3	33,166	0	0	33,166
																									R4	0	0	27,178	-27,178
																									R5	5,131	0	5,131	0
R6	6,313	0	6,313	0																									
市町村交付分 計		70,886	0	62,250	8,636																								
県・市町村交付分 合計		70,886	0	62,250	8,636																								

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名		地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
16		(3)	ー	22	ー	1	ー		放射線モニタリングポスト設置事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	44,755	28	～	R6	28	4,580		4,406	174	平成29年1月着手、平成29年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				29	1,115		1,021	94	平成29年5月着手、平成30年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				30	1,115		1,114	1	平成31年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R1	1,135		1,124	11	令和2年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R2	1,135		1,135	0	令和3年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R3	1,135		1,135	0	令和4年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R4	26,345		19,800	6,545	令和5年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R5	4,235		3,960	275	令和6年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				R6	3,960		3,938	22	令和7年3月完了。モニタリングポスト設置事業。							
																				累計	44,755	0	37,633	7,122								
			ー		ー		ー											～		R6				0								
																				累計	0	0		0								
			ー		ー		ー												～		R6				0							
																					累計	0	0		0							
			ー		ー		ー												～		R6				0							
																					累計	0	0		0							
(注)																																
																										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
																												26	0	0	0	0
																												27	0	0	0	0
																												28	0	0	0	0
																												29	0	0	0	0
																												30	0	0	0	0
																												R1	0	0	0	0
																												R2	0	0	0	0
																												R3	0	0	0	0
R4	0	0	0	0																												

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
											R5	0	0	0	0									
											R6	0	0	0	0									
									県交付分 計											0	0		0	
									うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0		0							
												26	0	0	0		0							
												27	0	0	0		0							
												28	4,580	0	4,406		174							
												29	1,115	0	1,021		94							
												30	1,115	0	1,114		1							
												R1	1,135	0	1,124		11							
												R2	1,135	0	1,135		0							
												R3	1,135	0	1,135		0							
												R4	26,345	0	19,800		6,545							
												R5	4,235	0	3,960		275							
												R6	3,960	0	3,938		22							
									市町村交付分 計											44,755	0	37,633	7,122	
									県・市町村交付分 合計											44,755	0	37,633	7,122	