

(様式1)

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和5年度進捗状況(契約状況)報告
 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,468,681	1,044,875
	27	1,085,838	1,057,780
	28	156,376	121,963
	29	540,403	376,955
	30	219,917	192,380
	R1	37,377	26,971
	R2	20,795	14,027
	R3	199,187	138,304
	R4	537,680	469,186
	R5	175,276	119,767
合 計		4,441,530	3,562,208

<参考>	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金残高		広野町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)

1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。

2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

広野町
帰還・移住等環境整備事業計画
令和5年度進捗状況報告

省庁名		内閣府													令和6年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)																													
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																				
1		(3)	－	23	－	1	－	内部被ばく検査事業	中央台一丁目	町	町	直接	継続	単年度	9,166	26	～	R5	25			－																						
																			26	3,033		3,033	－	26年4月、事業着手。WBC点検業務																				
																			27	2,766		2,766	－	28年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			28	431		399	32	29年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			29	414		401	13	30年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			30	410		391	19	平成31年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			R1	413		391	22	令和2年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			R2	419		385	34	令和3年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			R3	419		361	58	令和4年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			R4	397		375	22	令和5年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			R5	464		354	110	令和6年3月、事業完了。WBC点検業務																				
																			累計	9,166	0	8,856	310																					
																			2		(3)	－	23	－	2	－	帰還住民個人線量計管理業務事業	大字下北迫字苗代替35	町	町	直接	継続	単年度	51,511	26	～	R5	25			－			
																																						26	18,206		18,206	－	26年4月、事業着手。個人線量計の管理	
																																						27	2,803		2,803	－	28年3月、事業完了。個人線量計の管理	
28	5,666		1,199	4,467	29年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
29	5,652		2,813		30年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
30	7,624		936	6,688	平成31年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
R1	3,598		429	3,169	令和2年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
R2	3,533		312	3,221	令和3年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
R3	1,847		342	1,505	令和4年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
R4	1,517		331	1,186	令和5年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
R5	1,065		605	460	令和6年3月、事業完了。個人線量計の管理																																							
累計	51,511	0	28,002	23,509																																								
4		(3)	－	23	－	3	－	放射線に対する健康不安解消事業	大字下北迫字苗代替35	町	町	直接	完了	単年度	34,157	26	～	R2																				25			－			
																																						26	4,000		4,000	－	26年4月、事業着手	
																																						27	4,350		4,350	－	28年3月、事業完了。	
																			28	5,230		4,999	231	29年3月、事業完了。																				
																			29	5,000		4,311	689	30年3月、事業完了。																				
																			30	4,707		4,435	272	平成31年3月、事業完了。																				
																			R1	4,827		3,719	1,108	令和2年3月、事業完了。																				
																			R2	6,043		4,598	1,445	令和3年3月、事業完了。																				
																			R3																									
																			R4																									
																			R5																									
																			累計	34,157	0	30,412	3,745																					
																			8		(3)	－	24	－	1	－	広野町放射線健康相談事業	広野町域他	町	町	直接	継続	単年度	85,095	26	～	R5	25			－			
																																						26	12,004		12,004	－	26年4月、事業着手	
																																						27	16,822		16,822	－	28年3月、事業完了。	
28	11,374		7,570	3,804	29年3月、事業完了。																																							
29	10,180		5,429	4,751	30年3月、事業完了。																																							
30	10,426		3,340	7,086	平成31年3月、事業完了。																																							
R1	8,811		3,166	5,645	令和2年3月、事業完了。																																							
R2	4,606		3,068	1,538	令和3年3月、事業完了。																																							
R3	3,739		2,822	917	令和4年3月、事業完了。																																							
R4	3,578		2,826	752	令和5年3月、事業完了。																																							
R5	3,555		2,901	654	令和6年3月、事業完了。																																							
累計	85,095	0	59,948	25,147																																								

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																								
11		(3)	－	23	－	4	－	広野町放射線 マップ作成事 業	大字下北 迫字苗代 替35	町	町	直接	完了	単年度	64,467	27	～	27	25					28年3月、事業完了。																							
																			26							－																					
																			27	64,467		64,467	－																								
																			28							－																					
																			29							－																					
																			30							－																					
																			R1							－																					
																			R2							－																					
																			R3							－																					
																			R4							－																					
																			R5							－																					
																			累計	64,467	0	64,467	－																								
																			25							－																					
																			26							－																					
																			27							－																					
																			12		(4)	－	23			－	5	－	放射線各種調 査データ整備 事業	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	2,145	28	～	28	25					29年3月、事業完了。町保有放射線に関するデータ整理。		
26					－																																										
27					－																																										
28	2,145		2,292	－147																																											
29					－																																										
30					－																																										
R1					－																																										
R2					－																																										
R3					－																																										
R4					－																																										
R5					－																																										
累計	2,145	0	2,292	－147																																											
25					－																																										
26					－																																										
27					－																																										
13		(3)	－	23	－	6	－	自家消費野菜 等放射能検査 事業	広野町他 いわき市 仮設住宅	町	町	直接	継続	単年度	56,729	28	～	R5						25																			28年4月、事業着手。自家消費野菜等の放射能検査実施。 30年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 平成31年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和2年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和3年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和4年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和5年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和6年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。				
																			26					－																							
																			27					－																							
																			28	11,904		12,141	－237																								
																			29	10,673		8,944	1,729																								
																			30	9,257		4,953	4,304																								
																			R1	5,276		4,825	451																								
																			R2	5,059		4,529	530																								
																			R3	4,927		4,773	154																								
																			R4	4,719		4,553	166																								
																			R5	4,914		4,742	172																								
																			累計	56,729	0	49,460	7,269																								
																			25					－																							
																			26					－																							
																			27					－																							
																			(注)																												
25	－	－	－	－																																											
26	－	－	－	－																																											
27	－	－	－	－																																											
28	－	－	－	－																																											
29	－	－	－	－																																											
30	－	－	－	－																																											
R1	－	－	－	－																																											
R2	－	－	－	－																																											
R3	－	－	－	－																																											
R4	－	－	－	－																																											
R5	－	－	－	－																																											
累計	－	0	－	－																																											
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																うち県 交付分	各年度 別合計	25																									－	－		－	－
26	－	－	－	－																																											
27	－	－	－	－																																											
28	－	－	－	－																																											
29	－	－	－	－																																											
30	－	－	－	－																																											
R1	－	－	－	－																																											
R2	－	－	－	－																																											
R3	－	－	－	－																																											
R4	－	－	－	－																																											
R5	－	－	－	－																																											
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		県交付分 計				－	－	－	－																						
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	－	－	－	－																																									
		26	37,243	－	37,243	－																																									
		27	91,208	－	91,208	－																																									
		28	36,750	－	28,600	8,150																																									
		29	31,919	－	21,924	9,995																																									
		30	32,424	－	14,055	18,369																																									
		R1	22,925	－	12,530	10,395																																									
		R2	19,660	－	12,892	6,768																																									
		R3	10,932	－	8,298	2,634																																									
		R4	10,211	－	8,085	2,126																																									
																市町村交付分 計				303,270	－	243,437	59,833																								
																県・市町村交付分 合計				303,270	－	243,437	59,833																								

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
21		(4)	-	39	-	2	-	広野町認定子ども園整備事業(基金型) (保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	194,876	29	～	30	25			-	平成30年3月基金造成。平成30年2月工事着工 平成31年2月工事完了。			
																			26			-				
																			27			-				
																			28			-				
																			29	146,157		146,157			-	
																			30			-				
																			R1			-				
																			R2			-				
																			R3			-				
																			R4			-				
																			R5			-				
累計	146,157	0	146,157	-																						
22	◆	(4)	-	36	-	1	-	2	広野町児童館外構等整備事業(基金型)	広野児童館	町	町	直接	完了	基金	30,849	30	～	30	25			-	平成30年10月基金造成。平成30年12月工事着工 令和元年6月工事完了。		
																				26			-			
																				27			-			
																				28			-			
																				29			-			
																				30	24,679		24,679			-
																				R1			-			
																				R2			-			
																				R3			-			
																				R4			-			
																				R5			-			
累計	24,679	0	24,679	-																						
23	◆	(4)	-	39	-	1	-	2	広野町認定子ども園外構等整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	86,546	30	～	30	25			-	平成30年10月基金造成。平成30年10月工事着工 令和元年6月工事完了。		
																				26			-			
																				27			-			
																				28			-			
																				29			-			
																				30	69,236		69,236			-
																				R1			-			
																				R2			-			
																				R3			-			
																				R4			-			
																				R5			-			
累計	69,236	0	69,236	-																						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																25	-	-	-	-						
																26	-	-	-	-						
																27	-	-	-	-						
																28	-	-	-	-						
																うち県 交付分	各年度 別合計	29	-	-	-	-				
																		30	-	-	-	-				
																		R1	-	-	-	-				
																		R2	-	-	-	-				
																		R3	-	-	-	-				
																		R4	-	-	-	-				
																		R5	-	-	-	-				
																		県交付分 計	-	-	-	-				
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-		
																26	-			-	-	-				
																27	-			-	-	-				
																28	17,835			-	14,035	3,800				
																29	156,010			-	155,943	67				
																30	93,915			-	93,915	-				
																R1	-			-	-	-				
																R2	-			-	-	-				
																R3	-			-	-	-				
																R4	-			-	-	-				
																R5	-			-	-	-				
																市町村交付分 計	267,760	-	263,893	3,867						
																県・市町村交付分 合計	267,760	-	263,893	3,867						

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																			
3	(1)	—	15	—	1	—	広野町中央体 育館改修事業	中央台一 丁目	町	町	直接	完了	単年度	192,857	26	～	26	25	—	—	—	26年7月着工(改修工事・電気改修工事・機械改修工事) 27年3月																		
																		26	129,213	—	129,213			—																
																		27	—	—	—			—																
																		28	—	—	—			—																
																		29	—	—	—			—																
																		30	—	—	—			—																
																		R1	—	—	—			—																
																		R2	—	—	—			—																
																		R3	—	—	—			—																
																		R4	—	—	—			—																
																		R5	—	—	—			—																
																		累計	129,213	0	129,213			—																
																		(注)																						
																		うち県 交付分														各年度 別合計	25	—	—	—				
26	—	—	—																																					
27	—	—	—																																					
28	—	—	—																																					
29	—	—	—																																					
30	—	—	—																																					
R1	—	—	—																																					
R2	—	—	—																																					
R3	—	—	—																																					
R4	—	—	—																																					
R5	—	—	—																																					
県交付分 計				—	—	—	—																																	
うち市町 村 交付分														各年度 別合計	25	—	—																—							
															26	129,213	—																129,213							
															27	—	—	—																						
															28	—	—	—																						
															29	—	—	—																						
															30	—	—	—																						
															R1	—	—	—																						
															R2	—	—	—																						
															R3	—	—	—																						
															R4	—	—	—																						
															R5	—	—	—																						
															市町村交付分 計				129,213	—	129,213	—																		
															県・市町村交付分 合計				129,213	—	129,213	—																		

B列	C列	E列	G列	I列	L列	O列	P列	R列	T列	AE列
◆	1	1	1	1	県	直接	継続	25	25	
	2	2	2	2	市	間接	完了	26	26	●
	3	3	3	3	町		廃止	27	27	
	4	4	4	4	村			28	28	
	5	5	5	5	組合			29	29	
	6	6	6	6				30	30	
	7	7	7	7				R1	R1	
		8	8	8				R2	R2	
		9	9	9				R3	R3	
		9	9	9				R3	R3	
		10	10	10				R4	R4	

（様式2）

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
5		(6)	—	46	—	1	—	広野駅東側産業団地整備事業	大字下浅見川字広長、柳町	町	町	直接	完了	単年度	1,046,215	26	～	30	25				—	平成26年10月文化財調査、造成工事、平成28年3月完了（繰越確定測量等	
																			26	758,459		412,758	345,701		
																			27	24,522		20,257	4,265		
																			28				—		
																			29				—	平成30年5月着手、平成31年2月完了。埋蔵文化財発掘調査報告書作成。	
																			30	9,430		9,430	—		
																			R1				—		
																			R2				—		
																			R3				—		
																			R4				—		
																			R5				—		
																			累計	792,411	0	442,445	349,966		
6		(6)	—	46	—	2	—	広野工業団地整備事業	大字上北迫字岩沢地区	町	町	直接	完了	単年度	948,206	26	～	29	25				—	平成27年解体工事着工	
																			26	447,479		371,760	75,719		
																			27				—		
																			28	13,146		13,146	—		
																			29	254,958		108,870	146,088	平成28年10月着手。平成29年3月完了。工業団地内測量設計。平成29年4月着手。平成30年3月完了。造成工事。	
																			30				—		
																			R1				—		
																			R2				—		
																			R3				—		
																			R4				—		
																			R5				—		
																			累計	715,583	0	493,776	221,807		
9		(6)	—	47	—	1	—	広野町事業所集約用地等確保事業	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	34,560	26	～	26	25				—	平成26年12月着工、平成27年3月完了	
																			26	26,179		25,920	259		
																			27				—		
																			28				—		
																			29				—		
																			30				—		
																			R1				—		
																			R2				—		
																			R3				—		
																			R4				—		
																			R5				—		
																			累計	26,179	0	25,920	259		
10		(6)	—	47	—	2	—	広野町東側開発地区復興関係事業所整備事業	大字下浅見川字広長、柳町	町	清水建設	間接	完了	単年度	1,356,784	26	～	27	25				—	実施設計業務等 ビル建設工事、工事管理業務等	
																			26	25,308		23,181	2,127		
																			27	888,258		869,313	18,945		
																			28				—		
																			29				—		
																			30				—		
																			R1				—		
																			R2				—		
																			R3				—		
																			R4				—		
																			R5				—		
																			累計	913,566	0	892,494	21,072		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
26	(6)	—	46	—	3	—		東町地区産業 団地整備事業	大字下北 迫字東町 地区	町	町	直接	継続	単年度	598,282	R3	～	R5	25				—	令和3年4月着手、令和4年2月完了。測量設計調査。 令和4年5月着手、令和5年3月完了。造成工事。 令和5年4月着手、令和5年9月完了。測量業務。	
																			26				—		
																			27				—		
																			28				—		
																			29				—		
																			30				—		
																			R1				—		
																			R2				—		
																			R3	56,461		48,045	8,416		
																			R4	350,996		313,696	37,300		
																			R5	41,253		37,148	4,105		
																			累計	448,710	0	398,889	49,821		
(注)																									
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																									
うち県 交付分		各年度 別合計		25	—	—	—	—																	
				26	—	—	—	—																	
				27	—	—	—	—																	
				28	—	—	—	—																	
				29	—	—	—	—																	
				30	—	—	—	—																	
				R1	—	—	—	—																	
				R2	—	—	—	—																	
				R3	—	—	—	—																	
				R4	—	—	—	—																	
				R5	—	—	—	—																	
				県交付分 計				—			—	—	—												
うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	—	—	—	—																	
				26	1,257,425	—	833,619	423,806																	
				27	912,780	—	889,570	23,210																	
				28	13,146	—	13,146	—																	
				29	254,958	—	108,870	146,088																	
				30	9,430	—	9,430	—																	
				R1	—	—	—	—																	
				R2	—	—	—	—																	
				R3	56,461	—	48,045	8,416																	
				R4	350,996	—	313,696	37,300																	
				R5	41,253	—	37,148	4,105																	
				市町村交付分 計				2,896,449	—	2,253,524	642,925														
県・市町村交付分 合計				2,896,449	—	2,253,524	642,925																		

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

[illegible]

広野町
 帰還・移住等環境整備事業計画
 令和5年度進捗状況報告

省庁名

原子力規制委員会

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

																			(千円)							
No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
16		(3)	－	22	－	1	－		放射線モニタ リングポスト設 置事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	40,795	28	～	R5	25				－	平成29年1月着手、平成29年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成29年5月着手、平成30年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成31年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和2年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和3年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和4年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和5年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和6年3月完了。モニタリングポスト設置事業。	
																				26				－		
																				27				－		
																				28	4,580		4,406	174		
																				29	1,115		1,021	94		
																				30	1,115		1,114	1		
																				R1	1,135		1,124	11		
																				R2	1,135		1,135	－		
																				R3	1,135		1,135	－		
																				R4	26,345		19,800	6,545		
																				R5	4,235		3,960	275		
																				累計	40,795	0	33,695	7,100		
																				(注)						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。									26	－	－	－	－													
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。									27	－	－	－	－													
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。									28	－	－	－	－													
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。									29	－	－	－	－													
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。									30	－	－	－	－													
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									R1	－	－	－	－													
									R2	－	－	－	－													
									R3	－	－	－	－													
									R4	－	－	－	－													
									R5	－	－	－	－													
									県交付分 計				－	－	－	－										
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	－	－	－	－											
											26	－	－	－	－											
											27	－	－	－	－											
											28	4,580	－	4,406	174											
											29	1,115	－	1,021	94											
											30	1,115	－	1,114	1											
											R1	1,135	－	1,124	11											
											R2	1,135	－	1,135	－											
											R3	1,135	－	1,135	－											
											R4	26,345	－	19,800	6,545											
									R5	4,235	－	3,960	275													
									市町村交付分 計				40,795	－	33,695	7,100										
									県・市町村交付分 合計				40,795	－	33,695	7,100										