

(様式1)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和4年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	1,468,681	1,044,875	
27	1,085,838	1,057,780	
28	156,376	121,963	
29	540,403	376,955	
30	219,917	192,380	
R1	37,377	26,971	
R2	20,795	14,027	
R3	199,187	138,304	
合計		3,728,574	2,973,255

<参考>	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	15,070	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	41
------	----------------------	--------	------------------------	----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3) - 23 - 1 -	内部被ばく検査事業	中央台一丁目	町	町	直接	継続	8,305	26 ~ R3	25			-	
										26	3,033	3,033		26年4月、事業着手。WBC点検業務
										27	2,766	2,766		28年3月、事業完了。WBC点検業務
										28	431	399		29年3月、事業完了。WBC点検業務
										29	414	401		30年3月、事業完了。WBC点検業務
										30	410	391		平成31年3月、事業完了。WBC点検業務
										R1	413	391		令和2年3月、事業完了。WBC点検業務
										R2	419	385		令和3年3月、事業完了。WBC点検業務
										R3	419	361		令和4年3月、事業完了。WBC点検業務
										累計	8,305	8,127		
										2	(3) - 23 - 2 -	帰還住民個人線量計管理業務事業	大字下北迫字苗代替35	町
26	18,206	18,206		26年4月、事業着手。個人線量計の管理										
27	2,803	2,803		28年3月、事業完了。個人線量計の管理										
28	5,666	1,199		29年3月、事業完了。個人線量計の管理										
29	5,652	2,839		30年3月、事業完了。個人線量計の管理										
30	7,624	936		平成31年3月、事業完了。個人線量計の管理										
R1	3,598	429		令和2年3月、事業完了。個人線量計の管理										
R2	3,533	312		令和3年3月、事業完了。個人線量計の管理										
R3	1,847	342		令和4年3月、事業完了。個人線量計の管理										
累計	48,929	27,066												
4	(3) - 23 - 3 -	放射線に対する健康不安解消事業	大字下北迫字苗代替35	町	町	直接	完了	34,157	26 ~ R2					
										26	4,000	4,000		26年4月、事業着手
										27	4,350	4,350		28年3月、事業完了。
										28	5,230	4,999		29年3月、事業完了。
										29	5,000	4,311		30年3月、事業完了。
										30	4,707	4,435		平成31年3月、事業完了。
										R1	4,827	3,719		令和2年3月、事業完了。
										R2	6,043	4,598		令和3年3月、事業完了。
										R3				
										累計	34,157	30,412		
										8	(3) - 24 - 1 -	広野町放射線健康相談事業	広野町域他	町
26	12,004	12,004		26年4月、事業着手										
27	16,822	16,822		28年3月、事業完了。										
28	11,374	7,570		29年3月、事業完了。										
29	10,180	5,429		30年3月、事業完了。										
30	10,426	3,340		平成31年3月、事業完了。										
R1	8,811	3,166		令和2年3月、事業完了。										
R2	4,606	3,068		令和3年3月、事業完了。										
R3	3,739	2,822		令和4年3月、事業完了。										
累計	77,962	54,221												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29	30								R1	R2					
11	(3)	- 23	- 4	-		広野町放射線 マップ作成事 業	大字下北 迫字苗代 替35	町	町	直接	完了	64,467	27	~	27	25			-	28年3月、事業完了。
																26			-	
																27	64,467	64,467	-	
																28			-	
																29			-	
																30			-	
																R1			-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	64,467	64,467	-	
12	(4)	- 23	- 5	-		放射線各種調 査データ整備 事業	広野町域	町	町	直接	完了	2,145	28	~	28	25			-	29年3月、事業完了。町保有放射線に関するデータ整理。
																26			-	
																27			-	
																28	2,145	2,292	-	
																29			-	
																30			-	
																R1			-	
																R2			-	
																R3			-	
																累計	2,145	2,292	-	
13	(5)	- 25	- 6	-		自家消費野菜 等放射能検査 事業	広野町他 いわき市 仮設住宅	町	町	直接	継続	47,096	28	~	R3	25			-	28年4月、事業着手。自家消費野菜等の放射能検査実施。 30年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 平成31年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和2年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和3年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。 令和4年3月、事業完了。自家消費野菜等の放射能検査実施。
																26			-	
																27			-	
																28	11,904	12,141	-	
																29	10,673	8,944	-	
																30	9,257	4,953	-	
																R1	5,276	4,825	-	
																R2	5,059	4,529	-	
																R3	4,927	4,773	-	
																累計	47,096	40,165	-	
(注)												うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-			
26	-	-	-																	
27	-	-	-																	
28	-	-	-																	
29	-	-	-																	
30	-	-	-																	
R1	-	-	-																	
R2	-	-	-																	
R3	-	-	-																	
県交付分 計	-	-	-																	
												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-			
26	37,243	37,243	-																	
27	91,208	91,208	-																	
28	36,750	28,600	-																	
29	31,919	21,924	-																	
30	32,424	14,055	-																	
R1	22,925	12,530	-																	
R2	19,660	12,892	-																	
R3	10,932	8,298	-																	
市町村交付分 計	283,061	226,750	-																	
県・市町村交付分 合計	283,061	226,750	-																	

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
27	(7)	-	49	-	1	情報発信事業	広野町域	町	町	直接	継続	9.834	R3	~	R3	25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																R3	7,375	6,734		令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。情報発信事業業務委託。
																累計	7,375	6,734		
																28	(7)	-	49	-
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
R1																				
R2																				
R3	8,721	7,135		令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。相談窓口等体制整備事業業務委託。																
累計	8,721	7,135																		
29	(7)	-	49	-	3	情報ポータル サイト等整備 事業	広野町域	町	町	直接	継続	47.798	R3	~	R3					
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																R3	35,848	31,620		令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。情報ポータルサイト等整備業務委託。
																累計	35,848	31,620		
																32	(7)	-	49	-
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
R1																				
R2																				
R3	22,500	12,787		令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。移住定住促進施策調査研究・企画事業業務委託。																
累計	22,500	12,787																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												25								
												26								
												27								
												28								
												29								
												30								
												R1								
												R2								
												R3								
												うち県交付分								
												各年度別合計								
県交付分 計																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
R1																				
R2																				
R3	74,444	58,276																		
うち市町村交付分																				
各年度別合計																				
市町村交付分 計	74,444	58,276																		
県・市町村交付分 合計	74,444	58,276																		

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
3	(1) - 15 - 1 -	広野町中央体 育館改修事業	中央台一 丁目	町	町	直接	完了	192,857	26 ~ 26	25			-	26年7月着工(改修工事・電気改修工事・機械改修工事) 27年3	
										26	129,213	129,213	-		
										27			-		
										28			-		
										29			-		
										30			-		
										R1			-		
										R2			-		
										R3			-		
										累計	129,213	129,213	-		
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。					
26	-	-	-												
27	-	-	-												
28	-	-	-												
29	-	-	-												
30	-	-	-												
R1	-	-	-												
R2	-	-	-												
R3	-	-	-												
県交付分 計			-	-	-										
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-										
26	129,213	129,213	-												
27	-	-	-												
28	-	-	-												
29	-	-	-												
30	-	-	-												
R1	-	-	-												
R2	-	-	-												
R3	-	-	-												
市町村交付分 計			129,213	129,213	-										
県・市町村交付分 合計			129,213	129,213	-										

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30								R1	R2						R3
14	(4)	-	36	-	1	-	広野町児童館 改修事業	広野町中 央台1丁 目6	町	町	直接	完了	26,753	28	~	28	25			-	平成28年9月着工、平成29年3月完成。児童館屋根改修工事。
																	26			-	
																	27			-	
																	28	17,835	14,035	3,800	
																	29			-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	17,835	14,035	3,800	
17	◆(4)	-	36	-	1	-	広野町児童館 外構等整備事 業	広野児童 館	町	町	直接	完了	2,324	29	~	29	25			-	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29	1,859	1,812	47	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	1,859	1,812	47	
18	(4)	-	39	-	1	-	広野町認定子 ども園整備事 業(保育所等 の複合化・多 機能化推進事 業)	広野町認 定子ども 園	町	町	直接	完了	9,443	29	~	29	25			-	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29	7,082	7,082	-	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	7,082	7,082	-	
19	◆(4)	-	39	-	1	-	広野町認定子 ども園外構等 整備事業(保 育所等の複合 化・多機能化 推進事業)	広野町認 定子ども 園	町	町	直接	完了	1,140	29	~	29	25			-	平成29年4月着手、平成29年11月完了。実施設計。
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29	912	892	20	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	912	892	20	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
21	(4)	-	39	-	2	-	広野町認定子ども園整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	194,876	29	~	30	25	-	-	-
																	26	-	-	-
																	27	-	-	-
																	28	-	-	-
																	29	146,157	146,157	-
																	30	-	-	-
																	R1	-	-	-
																	R2	-	-	-
																	R3	-	-	-
																	累計	146,157	146,157	-
平成30年3月基金造成。																				
22	◆(4)	-	36	-	1	-	広野町児童館外構等整備事業(基金型)	広野児童館	町	町	直接	完了	30,849	30	~	30	25	-	-	-
																	26	-	-	-
																	27	-	-	-
																	28	-	-	-
																	29	-	-	-
																	30	24,679	24,679	-
																	R1	-	-	-
																	R2	-	-	-
																	R3	-	-	-
																	累計	24,679	24,679	-
平成30年10月基金造成。																				
23	◆(4)	-	39	-	1	-	広野町認定子ども園外構等整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	86,546	30	~	30	25	-	-	-
																	26	-	-	-
																	27	-	-	-
																	28	-	-	-
																	29	-	-	-
																	30	69,236	69,236	-
																	R1	-	-	-
																	R2	-	-	-
																	R3	-	-	-
																	累計	69,236	69,236	-
平成30年10月基金造成。																				
(注)													うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。															26	-	-	-		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															27	-	-	-		
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。															28	-	-	-		
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															29	-	-	-		
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															30	-	-	-		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															R1	-	-	-		
															R2	-	-	-		
															R3	-	-	-		
															県交付分 計	-	-	-		
													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-		
															26	-	-	-		
															27	-	-	-		
															28	17,835	14,035	3,800		
															29	156,010	155,943	67		
															30	93,915	93,915	-		
															R1	-	-	-		
													R2	-	-	-				
													R3	-	-	-				
													市町村交付分 計	267,760	263,893	3,867				
													県・市町村交付分 合計	267,760	263,893	3,867				

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30								R1	R2						R3
7	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	広野地区	町	町	直接	継続	389,325	26	~	R5	25			-	平成26年12月着手、平成27年3月完了。 平成28年2月着手。平成28年3月完了。 平成28年9月着手。平成29年2月完了。放射性物質対策工実施設 平成29年8月着手。平成30年3月完了。 平成30年9月着手、平成31年2月完了。ため池放射線対策工事。
																	26	44,800	44,800	-	
																	27	81,850	77,002	4,848	
																	28	69,077	53,050	16,027	
																	29	92,996	85,795	7,201	
																	30	18,276	16,716	1,560	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3	23,049	22,550	499	
																	累計	330,048	299,913	30,135	
15	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備促進事業	広野町浅見北地区	町	町	直接	完了	89,049	28	~	30	25			-	平成28年8月着工、平成29年3月完了。ほ場整備事業実施設計。 平成30年4月着手、令和2年6月完了。ほ場整備事業。(繰越事業)
																	26			-	
																	27			-	
																	28	14,988	8,726	6,262	
																	29			-	
																	30	51,798	46,839	4,959	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	66,786	55,565	11,221	
20	(5)	-	40	-	2	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)上浅見川地区他	上浅見川地区他	町	町	直接	完了	3,405	29	~	29	25			-	平成29年7月着手。平成29年11月完了。
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
																	29	3,405	3,402	3	
																	30			-	
																	R1			-	
																	R2			-	
																	R3			-	
																	累計	3,405	3,402	3	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分 各年度 別合計		25	-	-	-	-	-	-
												26	-	-	-	-	-	-
												27	-	-	-	-	-	-
												28	-	-	-	-	-	-
												29	-	-	-	-	-	-
												30	-	-	-	-	-	-
												R1	-	-	-	-	-	-
												R2	-	-	-	-	-	-
												R3	-	-	-	-	-	-
												県交付分 計			-	-	-	-
										うち市町 村 交付分 各年度 別合計		25	-	-	-	-	-	
												26	44,800	44,800	-	-	-	
												27	81,850	77,002	4,848	-	-	
												28	84,065	61,776	22,289	-	-	
												29	96,401	89,197	7,204	-	-	
												30	70,074	63,555	6,519	-	-	
												R1	-	-	-	-	-	
												R2	-	-	-	-	-	
										R3	23,049	22,550	499	-	-			
										市町村交付分 計			400,239	358,880	41,359	-	-	
県・市町村交付分 合計			400,239	358,880	41,359	-	-											

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
5	(6) - 46 - 1 -	広野駅東側産業団地整備事業	大字下浅見川字広長、柳町	町	町	直接	完了	1,046,215	26 ~	25			-	平成26年10月文化財調査、造成工事、平成28年3月完了(繰越確定測量等)
										26	758,459	412,758	345,701	
										27	24,522	20,257	4,265	
										28			-	
										29			-	
										30	9,430	9,430	-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	792,411	442,445	349,966	
6	(6) - 46 - 2 -	広野工業団地整備事業	大字上北迫字岩沢地区	町	町	直接	完了	948,206	26 ~	25			-	平成27年解体工事着工
										26	447,479	371,760	75,719	
										27			-	
										28	13,146	13,146	-	
										29	254,958	108,870	146,088	
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	715,583	493,776	221,807	
9	(6) - 47 - 1 -	広野町事業所集約用地等確保事業	広野町域	町	町	直接	完了	34,560	26 ~	25			-	平成26年12月着工、平成27年3月完了
										26	26,179	25,920	259	
										27			-	
										28			-	
										29			-	
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	26,179	25,920	259	
10	(6) - 47 - 2 -	広野町東側開発地区復興関係事業所整備事業	大字下浅見川字広長、柳町	町	清水建設	間接	完了	1,356,784	26 ~	25			-	実施設計業務等 ビル建設工事、工事管理業務等
										26	25,308	23,181	2,127	
										27	888,258	869,313	18,945	
										28			-	
										29			-	
										30			-	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	913,566	892,494	21,072	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
26	(6)	-	46	-	3	東町地区産業 団地整備事業	大字下北 迫字東町 地区	町	町	直接	継続	475,282	R3	～	R4	25			-	令和3年4月着手、令和4年2月完了。測量設計調査。	
																26			-		
																27			-		
																28			-		
																29			-		
																30			-		
																R1			-		
																R2			-		
																R3	56,461	48,045	8,416		
																累計	56,461	48,045	8,416		
																(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。					
26	-	-	-																		
27	-	-	-																		
28	-	-	-																		
29	-	-	-																		
30	-	-	-																		
R1	-	-	-																		
R2	-	-	-																		
R3	-	-	-																		
うち県 交付分			各年度 別合計	-	-	-															
うち市町 村 交付分			各年度 別合計	25	-	-	-														
				26	1,257,425	833,619	423,806														
				27	912,780	889,570	23,210														
				28	13,146	13,146	-														
				29	254,958	108,870	146,088														
				30	9,430	9,430	-														
				R1	-	-	-														
				R2	-	-	-														
				R3	56,461	48,045	8,416														
				市町村交付分 計			2,504,200	1,902,680	601,520												
				県・市町村交付分 合計			2,504,200	1,902,680	601,520												

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
24	(1) - 10 - 1 -	広野駅周辺都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	広野町域	町	町	直接	完了	7,981	30 ~ 30	25			-	平成30年9月着手、平成31年3月完了、復興まちづくり基本計画策
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29			-	
										30	5,985	5,103	882	
										R1			-	
										R2			-	
										R3			-	
										累計	5,985	5,103	882	
25	(1) - 12 - 1 -	広野駅東側開発地区(第2期)内下水道整備事業	大字下浅見川字広長、柳町地区	町	町	直接	継続	71,278	30 ~ R4	25			-	平成30年11月着手、平成31年3月完了、下水道設計。 令和元年7月着手、令和2年3月完了、下水道工事・下水道設計。 明許繰越。令和5年3月完了予定。下水道工事。
										26			-	
										27			-	
										28			-	
										29			-	
										30	6,974	5,208	1,766	
										R1	13,317	13,317	-	
										R2			-	
										R3	33,166		-	
										累計	53,457	18,525	1,766	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									25	-	-	-		
									26	-	-	-		
									27	-	-	-		
									28	-	-	-		
									29	-	-	-		
									30	-	-	-		
									R1	-	-	-		
									R2	-	-	-		
									R3	-	-	-		
									県交付分 各年度別合計					
									25	-	-	-		
									26	-	-	-		
									27	-	-	-		
									28	-	-	-		
									29	-	-	-		
									30	12,959	10,311	2,648		
									R1	13,317	13,317	-		
									R2	-	-	-		
									R3	33,166	-	-		
									市町村交付分 各年度別合計					
									市町村交付分 計	59,442	23,628	2,648		
									県・市町村交付分 合計	59,442	23,628	2,648		

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
															25
16	(3) - 22 - 1 -	放射線モニタ リングポスト設 置事業	広野町域	町	町	直接	継続	10,215	28 ~ R3	25				-	平成29年1月着手、平成29年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成29年5月着手、平成30年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成31年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和2年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和3年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和4年3月完了。モニタリングポスト設置事業。
										26				-	
										27				-	
										28	4,580	4,406		-	
										29	1,115	1,021		-	
										30	1,115	1,114		-	
										R1	1,135	1,124		-	
										R2	1,135	1,135		-	
										R3	1,135	1,135		-	
										累計	10,215	9,935		-	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。									25	-	-	-			
									26	-	-	-			
									27	-	-	-			
									28	-	-	-			
									29	-	-	-			
									30	-	-	-			
									R1	-	-	-			
									R2	-	-	-			
									R3	-	-	-			
									県交付分 計	-	-	-			
									25	-	-	-			
									26	-	-	-			
									27	-	-	-			
									28	4,580	4,406	-			
									29	1,115	1,021	-			
									30	1,115	1,114	-			
									R1	1,135	1,124	-			
									R2	1,135	1,135	-			
									R3	1,135	1,135	-			
									市町村交付分 計	10,215	9,935	-			
県・市町村交付分 合計	10,215	9,935	-												