

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ①事業名 | 広野町情報通信基盤災害復旧工事 | | | |
| ②特定被災地方公共団体名 | 広野町 | ③所管部署 | 総務課 | |
| ④連絡先:TEL | 0240 - 27 - 2111 | E-mail | hiroki.s01@town.hirono.lg.jp | |
| ⑤事後評価実施時期 | 平成 30年 8月 | | | |
| ⑥公表方法及び時期 | https://www.town.hirono.fukushima.jp/ 平成 30年 8月公表 | | | |
| 事業概要 | ⑦復旧実施期間 | 平成 24年 7月 31日 ~ 平成 24年 9月 13日 | | |
| | ⑧予算年度 | 平成 23年度第3次補正 | ⑨総事業費(千円) | 2,699千円 |
| | ⑩補助対象事業費(千円) | 2,699千円 | ⑪補助金額(千円) | 1,799千円 |
| | ⑫復旧対象地域 | 広野町の下北迫地区、下浅見川地区 | | |
| | ⑬条件不利地域 | 過疎(広野町全域) | | |
| | ⑭事業内容 | | | |
| | 福島県双葉郡内の一部地域においては、東日本大震災によりITC交付金で整備した伝送路が損壊し、ブロードバンドサービスを提供できなくなった。被災した情報通信基盤を復旧させることで改めてデジタルディバイド解消し、町内の発展を促すことを目的とする。 | | | |
| 再開するサービス | BB | | CATV | |
| ⑮サービス再開日 | 平成 24年 10月 1日 | | 平成 年 月 日 | |
| ⑯運営方式 | 公設民営(IRU) | | | |
| ⑰契約先 | 東日本電信電話株 | | | |
| ⑱指標 | 復旧計画時の目標 | 実績 | 復旧計画時の目標 | 実績 |
| | 年度 | 初年度~最終 | H29年度末 | 初年度~最終 |
| <small>・地域情報通信基盤推進交付金、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の復旧(BB,CATV)</small> | 地域インターネットの復旧(BB) | | | |
| (復旧地区の)世帯数 | システム利用可能数 | 48 | 48 | |
| 加入世帯数 | システム利用数 | 48 | 62 | |
| 加入率(%) | システム利用率(%) | 100% | 129% | % % |
| ⑲評価及び課題(課題に向けた今後の取組み等) | 被災した情報通信基盤を復旧させることで改めてデジタルディバイド解消し、町内の発展を促すことが出来たと共に町民の帰町を促すことができた。また、復旧計画時の目標加入世帯数を越える加入希望世帯数となったため、不足する芯線について、東日本電信電話株式会社設備として当エリアに情報通信基盤を追加整備いただいた結果、目標を超える実績加入世帯数となった。今後についても、ブロードバンドの活用を促進し、町民の生活環境を向上させていきたい。 | | | |