

(様式1)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	1,468,681	1,044,875	
27	1,085,838	1,057,780	
28	156,376	121,963	
29	540,403	376,955	
30	219,917	192,380	
R1	37,377	26,971	
R2	20,795	14,027	
R3	199,187	138,304	
R4	587,453	469,186	
合計		4,316,027	3,442,441

<参考>	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	15,070	広野町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	47
------	----------------------	--------	------------------------	----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																			
	25	26	27	28	29																	30	R1	R2	R3	R4	累計													
1	(3)	-	23	-	1	-	内部被ばく検査事業	中央台一丁目	町	町	直接	継続	単年度	8,702	26	~	R4	25	-	-	26年4月、事業着手。WBC点検業務																			
																		26	3,033	3,033	28年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		27	2,766	2,766	29年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		28	431	399	30年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		29	414	401	平成31年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		30	410	391	令和2年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		R1	413	391	令和3年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		R2	419	385	令和4年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		R3	419	361	令和5年3月、事業完了。WBC点検業務																			
																		R4	397	375																				
																		累計	8,702	0	8,502	200																		
																		2	(3)	-	23	-	2	-	帰還住民個人線量計管理業務事業	大字下北迫字苗代替35	町	町	直接	継続	単年度	50,446	26	~	R4	25	-	-	26年4月、事業着手。個人線量計の管理	
																																				26	18,206	18,206	28年3月、事業完了。個人線量計の管理	
																																				27	2,803	2,803	29年3月、事業完了。個人線量計の管理	
28	5,666	1,199	4,467	30年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
29	5,652	2,839	2,813	平成31年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
30	7,624	936	6,688	令和2年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
R1	3,598	429	3,169	令和3年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
R2	3,533	312	3,221	令和4年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
R3	1,847	342	1,505	令和5年3月、事業完了。個人線量計の管理																																				
R4	1,517	331	1,186																																					
累計	50,446	0	27,397	23,049																																				
4	(3)	-	23	-	3	-	放射線に対する健康不安解消事業	大字下北迫字苗代替35	町	町	直接	完了	単年度	34,157	26	~	R2																			25	-	-	26年4月、事業着手	
																																				26	4,000	4,000	28年3月、事業完了。	
																																				27	4,350	4,350	29年3月、事業完了。	
																		28	5,230	4,999	231	30年3月、事業完了。																		
																		29	5,000	4,311	689	平成31年3月、事業完了。																		
																		30	4,707	4,435	272	令和2年3月、事業完了。																		
																		R1	4,827	3,719	1,108	令和3年3月、事業完了。																		
																		R2	6,043	4,598	1,445																			
																		R3																						
																		R4																						
累計	34,157	0	30,412	3,745																																				
8	(3)	-	24	-	1	-	広野町放射線健康相談事業	広野町域他	町	町	直接	継続	単年度	81,540	26	~	R4	25	-	-	26年4月、事業着手																			
																		26	12,004	12,004	28年3月、事業完了。																			
																		27	16,822	16,822	29年3月、事業完了。																			
																		28	11,374	7,570	3,804	30年3月、事業完了。																		
																		29	10,180	5,429	4,751	平成31年3月、事業完了。																		
																		30	10,426	3,340	7,086	令和2年3月、事業完了。																		
																		R1	8,811	3,166	5,645	令和3年3月、事業完了。																		
																		R2	4,606	3,068	1,538	令和4年3月、事業完了。																		
																		R3	3,739	2,822	917	令和5年3月、事業完了。																		
																		R4	3,578	2,826	752																			
累計	81,540	0	57,047	24,493																																				

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
27	(7) - 49 - 1 -	情報発信事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	42,369	R3 ~ R4	25				-	令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。情報発信事業業務委託。令和4年7月事業着手、令和5年月完了。情報発信事業業務委託。	
											26				-		
											27				-		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3	7,375		6,734	641		
											R4	32,535		8,497	24,038		
											累計	39,910	0	15,231	24,679		
28	(7) - 49 - 2 -	相談窓口等体制整備事業	大字下北 迫字苗代 替35	町	町	直接	継続	単年度	61,757	R3 ~ R4	25				-	令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。相談窓口等体制整備事業業務委託外。令和4年4月事業着手、令和5年3月完了。相談窓口等体制整備事業業務委託外。	
											26				-		
											27				-		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3	8,721		7,135	1,586		
											R4	50,129		29,868	20,261		
											累計	58,850	0	37,003	21,847		
29	(7) - 49 - 3 -	情報ポータル サイト等整備 事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	50,810	R3 ~ R4	25				-	令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。情報ポータルサイト等整備業務委託。令和4年4月事業着手、令和5年3月完了。情報ポータルサイト等整備業務委託。	
											26				-		
											27				-		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3	35,848		31,620	4,228		
											R4	3,012		2,259	753		
											累計	38,860	0	33,879	4,981		
32	(7) - 49 - 6 -	移住定住促進 施策調査研 究・企画事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	83,460	R3 ~ R4	25				-	令和3年8月事業着手、令和4年3月完了。移住定住促進施策調査研究・企画事業業務委託。令和4年7月事業着手、令和5年3月完了。移住定住促進施策調査研究・企画事業業務委託。	
											26				-		
											27				-		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3	22,500		12,787	9,713		
											R4	53,460		38,428	15,032		
											累計	75,960	0	51,215	24,745		
33	(7) - 49 - 7 -	移住定住者が 健康に暮らせ るまちづくり実 践事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	10,944	R4 ~ R4	25				-	令和4年11月事業着手、令和5年3月完了。移住定住者が健康に	
											26				-		
											27				-		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3				-		
											R4	10,944		6,260	4,684		
											累計	10,944	0	6,260	4,684		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
34	(7) - 49 - 8 -	移住定住者受け入れ体制等構築事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	8,470	R4 ~ R4	25				-	コロナ禍の影響により事業未実施。														
											26				-															
											27				-															
											28				-															
											29				-															
											30				-															
											R1				-															
											R2				-															
											R3				-															
											R4	8,470			-			8,470												
											累計	8,470	0		-			8,470												
											35	(7) - 49 - 9 -	移住定住体験ツアー等調査・実証事業	広野町域	町			町	直接	継続	単年度	29,468	R4 ~ R4	25				-	令和4年11月事業着手、令和5年3月完了。移住定住体験ツアー等	
																								26				-		
27				-																										
28				-																										
29				-																										
30				-																										
R1				-																										
R2				-																										
R3				-																										
R4	29,468			6,380	23,088																									
累計	29,468	0		6,380	23,088																									
36	(7) - 49 - 10 -	インターン地域交流活動等支援事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	5,500	R4 ~ R4						25										-	令和4年7月事業着手、令和5年3月完了。広野町インターン地域交			
																26										-				
											27				-															
											28				-															
											29				-															
											30				-															
											R1				-															
											R2				-															
											R3				-															
											R4	5,500			3,965	1,535														
											累計	5,500	0		3,965	1,535														
											37	(7) - 49 - 11 -	二地域居住アーティスト・イン・レジデンス調査構築事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	5,566	R4 ~ R4	25				-			令和4年11月事業着手、令和5年3月完了。二地域居住アーティス	
																						26				-				
27				-																										
28				-																										
29				-																										
30				-																										
R1				-																										
R2				-																										
R3				-																										
R4	5,566			4,000	1,566																									
累計	5,566	0		4,000	1,566																									
(注)																														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																						うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-		
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	-	-	-	-																										
R4	-	-	-	-																										
県交付分 計	-	-	-	-																										
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-													
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													県・市町村交付分 合計	合計	25	-	-			-	-									
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											県・市町村交付分 合計	合計			25	-	-	-	-											
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													県・市町村交付分 合計	合計	25	-	-	-	-											
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											県・市町村交付分 合計	合計			25	-	-	-	-											
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													県・市町村交付分 合計	合計	25	-	-	-	-											
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									
8 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											県・市町村交付分 合計	合計			25	-	-	-	-											
26	-	-	-	-																										
27	-	-	-	-																										
28	-	-	-	-																										
29	-	-	-	-																										
30	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-																										
R3	74,444	-		58,276	16,168																									
R4	199,084	-		99,657	99,427																									
市町村交付分 計	273,528	-		157,933	115,595																									

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
																		25
3	(1) - 15 - 1 -	広野町中央体 育館改修事業	中央台一 丁目	町	町	直接	完了	単年度	192,857	26 ~	25						26年7月着工(改修工事・電気改修工事・機械改修工事) 27年3月	
											26	129,213		129,213				
											27							
											28							
											29							
											30							
											R1							
											R2							
											R3							
											R4							
											累計	129,213	0	129,213				
											25							
											26							
											27							
											28							
29																		
30																		
R1																		
R2																		
R3																		
R4																		
県交付分 計																		
25																		
26	129,213		129,213															
27																		
28																		
29																		
30																		
R1																		
R2																		
R3																		
R4																		
市町村交付分 計	129,213		129,213															
市町村交付分 合計	129,213		129,213															

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。
 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

B列	C列	E列	G列	I列	L列	O列	P列	R列	T列	AE列
	1	1	1	1	県			25	25	
◆	2	2	2	2	市			26	26	●
	3	3	3	3	町			27	27	
	4	4	4	4	村			28	28	
	5	5	5	5	組合			29	29	
	6	6	6	6				30	30	
	7	7	7	7				R1	R1	
		8	8	8				R2	R2	
		9	9	9				R3	R3	
		10	10	10				R4	R4	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
21	(4)	-	39	-	2	-	広野町認定子ども園整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	194,876	29	~	30	25			-	平成30年3月基金造成。平成30年2月工事着工 平成31年2月工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29	146,157		146,157			-
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計																146,157	0	146,157	-					
22	◆(4)	-	36	-	1	-	広野町児童館外構等整備事業(基金型)	広野児童館	町	町	直接	完了	基金	30,849	30	~	30	25			-	平成30年10月基金造成。平成30年12月工事着工 令和元年6月工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	24,679		24,679			-
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計																24,679	0	24,679	-					
23	◆(4)	-	39	-	1	-	広野町認定子ども園外構等整備事業(基金型)(保育所等の複合化・多機能化推進事業)	広野町認定子ども園	町	町	直接	完了	基金	86,546	30	~	30	25			-	平成30年10月基金造成。平成30年10月工事着工 令和元年6月工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	69,236		69,236			-
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計																69,236	0	69,236	-					
(注)															25	-	-	-						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。															26	-	-	-						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															27	-	-	-						
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。															28	-	-	-						
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。															29	-	-	-						
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															30	-	-	-						
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															R1	-	-	-						
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。															R2	-	-	-						
															R3	-	-	-						
															R4	-	-	-						
															県交付分 計			-	-	-				
															25	-	-	-						
															26	-	-	-						
															27	-	-	-						
															28	17,835	-	14,035	3,800					
															29	156,010	-	155,943	67					
															30	93,915	-	93,915	-					
															R1	-	-	-						
															R2	-	-	-						
															R3	-	-	-						
															R4	-	-	-						
															市町村交付分 計			267,760	-	263,893	3,867			
															県・市町村交付分 合計			267,760	-	263,893	3,867			

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																						
7	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	広野地区	町	町	直接	継続	単年度	390,142	26	R5	25			-	平成26年12月着手、平成27年3月完了 平成28年2月着手、平成28年3月完了。 平成28年9月着手、平成29年2月完了。放射性物質対策工実施 平成29年8月着手、平成30年3月完了。 平成30年9月着手、平成31年2月完了。ため池放射線対策工事。																						
																	26	44,800		44,800																							
																	27	81,850		77,002			4,848																				
																	28	69,077		53,050			16,027																				
																	29	92,996		85,795			7,201																				
																	30	18,276		16,716			1,560																				
																	R1																										
																	R2																										
																	R3	23,049		22,550			499																				
																	R4	817		770			47																				
																	累計	330,865	0	300,683			30,182																				
																	15	(5)	-	42			-	1	-	農業基盤整備促進事業	広野町浅見北地区	町	町	直接	完了	単年度	89,049	28	~	30	25			-	平成28年8月着工、平成29年3月完了。ほ場整備事業実施設計。 平成30年4月着手、令和2年6月完了。ほ場整備事業。(繰越事業)		
																																					26						
27																																											
28	14,988		8,726	6,262																																							
29																																											
30	51,798		46,839	4,959																																							
R1																																											
R2																																											
R3																																											
R4																																											
累計	66,786	0	55,565	11,221																																							
20	(5)	-	40	-	2	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)上浅見川地区他	上浅見川地区他	町	町	直接	完了	単年度	3,405	29	~					29	25																	-	平成29年7月着手、平成29年11月完了。			
																						26																					
																	27																										
																	28																										
																	29	3,405		3,402		3																					
																	30																										
																	R1																										
																	R2																										
																	R3																										
																	R4																										
																	累計	3,405	0	3,402		3																					
																	(注)															/											
																	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																										
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																																											
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																																											
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																																											
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																																											
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																																											
うち県交付分															25	-	-	-	-																								
各年度別合計															26	-	-	-	-																								
															27	-	-	-	-																								
															28	-	-	-	-																								
															29	-	-	-	-																								
															30	-	-	-	-																								
															R1	-	-	-	-																								
															R2	-	-	-	-																								
															R3	-	-	-	-																								
															R4	-	-	-	-																								
県交付分 計															-	-	-	-	-																								
うち市町村交付分															25	-	-	-	-																								
各年度別合計															26	44,800	-	44,800	-																								
															27	81,850	-	77,002	4,848																								
															28	84,065	-	61,776	22,289																								
															29	96,401	-	89,197	7,204																								
															30	70,074	-	63,555	6,519																								
															R1	-	-	-	-																								
															R2	-	-	-	-																								
															R3	23,049	-	22,550	499																								
															R4	817	-	770	47																								
市町村交付分 計															401,056	-	359,650	41,406																									
県・市町村交付分 合計															401,056	-	359,650	41,406																									

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																																																																																																																		
	25	26	27	28	29																	30	R1	R2	R3	R4	累計																																																																																																												
26	(6)	-	46	-	3	東町地区産業 団地整備事業	大字下北 迫字東町 地区	町	町	直接	継続	単年度	543,277	R3 ~ R4	25																																																																																																																								
															26																																																																																																																								
															27																																																																																																																								
															28																																																																																																																								
															29																																																																																																																								
															30																																																																																																																								
															R1																																																																																																																								
															R2																																																																																																																								
															R3	56,461		48,045	8,416				令和3年4月着手、令和4年2月完了。測量設計調査。																																																																																																																
															R4	350,996		313,696	37,300				令和4年5月着手、令和5年3月完了。造成工事。																																																																																																																
															累計	407,457	0	361,741	45,716																																																																																																																				
(注)															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="11">うち県 交付分</td> <td rowspan="11">各年度 別合計</td> <td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>26</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>28</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>29</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>県交付分 計</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="11">うち市町 村 交付分</td> <td rowspan="11">各年度 別合計</td> <td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>26</td><td>1,257,425</td><td>-</td><td>833,619</td><td>423,806</td></tr> <tr><td>27</td><td>912,780</td><td>-</td><td>889,570</td><td>23,210</td></tr> <tr><td>28</td><td>13,146</td><td>-</td><td>13,146</td><td>-</td></tr> <tr><td>29</td><td>254,958</td><td>-</td><td>108,870</td><td>146,088</td></tr> <tr><td>30</td><td>9,430</td><td>-</td><td>9,430</td><td>-</td></tr> <tr><td>R1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R3</td><td>56,461</td><td>-</td><td>48,045</td><td>8,416</td></tr> <tr><td>R4</td><td>350,996</td><td>-</td><td>313,696</td><td>37,300</td></tr> <tr><td>市町村交付分 計</td><td>2,855,196</td><td>-</td><td>2,216,376</td><td>638,820</td></tr> <tr><td>県・市町村交付分 合計</td><td>2,855,196</td><td>-</td><td>2,216,376</td><td>638,820</td></tr> </table> </div> </div>	うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	26	-	-	-	-	27	-	-	-	-	28	-	-	-	-	29	-	-	-	-	30	-	-	-	-	R1	-	-	-	-	R2	-	-	-	-	R3	-	-	-	-	R4	-	-	-	-	県交付分 計		-	-	-	-	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	26	1,257,425	-	833,619	423,806	27	912,780	-	889,570	23,210	28	13,146	-	13,146	-	29	254,958	-	108,870	146,088	30	9,430	-	9,430	-	R1	-	-	-	-	R2	-	-	-	-	R3	56,461	-	48,045	8,416	R4	350,996	-	313,696	37,300	市町村交付分 計	2,855,196	-	2,216,376	638,820	県・市町村交付分 合計	2,855,196	-	2,216,376	638,820
うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-																																																																																																																																	
		26	-	-	-	-																																																																																																																																	
		27	-	-	-	-																																																																																																																																	
		28	-	-	-	-																																																																																																																																	
		29	-	-	-	-																																																																																																																																	
		30	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R1	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R2	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R3	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R4	-	-	-	-																																																																																																																																	
		県交付分 計		-	-	-	-																																																																																																																																
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-																																																																																																																																	
		26	1,257,425	-	833,619	423,806																																																																																																																																	
		27	912,780	-	889,570	23,210																																																																																																																																	
		28	13,146	-	13,146	-																																																																																																																																	
		29	254,958	-	108,870	146,088																																																																																																																																	
		30	9,430	-	9,430	-																																																																																																																																	
		R1	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R2	-	-	-	-																																																																																																																																	
		R3	56,461	-	48,045	8,416																																																																																																																																	
		R4	350,996	-	313,696	37,300																																																																																																																																	
		市町村交付分 計	2,855,196	-	2,216,376	638,820																																																																																																																																	
県・市町村交付分 合計	2,855,196	-	2,216,376	638,820																																																																																																																																			

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考										
																		25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4
24	(1) - 10 - 1 -	広野駅周辺都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	広野町域	町	町	直接	完了	単年度	7,981	30 ~ 30	25																
											26																
											27																
											28																
											29																
											30	5,985				5,103	882	平成30年9月着手、平成31年3月完了、復興まちづくり基本計画策									
											R1																
											R2																
											R3																
											R4																
											累計	5,985				5,103	882										
25	(1) - 12 - 1 -	広野駅東側開発地区(第2期)内下水道整備事業	大字下浅見川字広長、柳町地区	町	町	直接	継続	単年度	71,278	30 ~ R4	25																
											26																
											27																
											28																
											29																
											30	6,974			5,208	1,766	平成30年11月着手、平成31年3月完了、下水道設計。										
											R1	13,317			13,317		令和元年7月着手、令和2年3月完了、下水道工事・下水道設計。										
											R2																
											R3	33,166				33,166	明許繰越。令和5年3月完了予定。下水道工事。										
											R4				27,178	-27,178	明許繰越。令和4年9月着手、令和5年3月完了、下水道工事。										
											累計	53,457			45,703	7,754											
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											25	-	-	-	-	-	-	-									
											26	-	-	-	-	-	-	-									
											27	-	-	-	-	-	-	-									
											28	-	-	-	-	-	-	-									
											29	-	-	-	-	-	-	-									
											30	-	-	-	-	-	-	-									
											R1	-	-	-	-	-	-	-									
											R2	-	-	-	-	-	-	-									
											R3	-	-	-	-	-	-	-									
											R4	-	-	-	-	-	-	-									
											県交付分 計	-	-	-	-	-	-	-									
											25	-	-	-	-	-	-	-									
											26	-	-	-	-	-	-	-									
											27	-	-	-	-	-	-	-									
											28	-	-	-	-	-	-	-									
											29	-	-	-	-	-	-	-									
											30	12,959	-	-	10,311	2,648											
											R1	13,317	-	-	13,317												
											R2	-	-	-	-	-											
											R3	33,166	-	-		33,166											
R4	-	-	-	27,178	-27,178																						
市町村交付分 計	59,442	-	-	50,806	8,636																						
県・市町村交付分 合計	59,442	-	-	50,806	8,636																						

(様式2)

広野町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考								
16	(3) - 22 - 1 -	放射線モニタ リングポスト設 置事業	広野町域	町	町	直接	継続	単年度	36,560	28 ~	R4	25	-	-	-	-	平成29年1月着手、平成29年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成29年5月着手、平成30年3月完了。モニタリングポスト設置事 平成31年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和2年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和3年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和4年3月完了。モニタリングポスト設置事業。 令和5年3月完了。モニタリングポスト設置事業。								
											26	-	-	-	-										
											27	-	-	-	-										
											28	4,580	-	4,406	174										
											29	1,115	-	1,021	94										
											30	1,115	-	1,114	1										
											R1	1,135	-	1,124	11										
											R2	1,135	-	1,135	-										
											R3	1,135	-	1,135	-										
											R4	26,345	-	19,800	6,545										
											累計	36,560	0	29,735	6,825										
											(注)														
											1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														
うち県交付分											各年度別合計	25	-	-	-	-									
うち市町村交付分											各年度別合計	25	-	-	-	-									
県交付分 計											25	-	-	-	-										
市町村交付分 計											25	-	-	-	-										
県・市町村交付分 合計											25	-	-	-	-										
うち県交付分											各年度別合計	26	-	-	-	-									
うち市町村交付分											各年度別合計	26	-	-	-	-									
県交付分 計											26	-	-	-	-										
市町村交付分 計											26	-	-	-	-										
県・市町村交付分 合計											26	-	-	-	-										
うち県交付分											各年度別合計	27	-	-	-	-									
うち市町村交付分											各年度別合計	27	-	-	-	-									
県交付分 計											27	-	-	-	-										
市町村交付分 計											27	-	-	-	-										
県・市町村交付分 合計											27	-	-	-	-										
うち県交付分											各年度別合計	28	4,580	-	4,406	174									
うち市町村交付分											各年度別合計	28	4,580	-	4,406	174									
県交付分 計											28	4,580	-	4,406	174										
市町村交付分 計											28	4,580	-	4,406	174										
県・市町村交付分 合計											28	4,580	-	4,406	174										
うち県交付分											各年度別合計	29	1,115	-	1,021	94									
うち市町村交付分											各年度別合計	29	1,115	-	1,021	94									
県交付分 計											29	1,115	-	1,021	94										
市町村交付分 計											29	1,115	-	1,021	94										
県・市町村交付分 合計											29	1,115	-	1,021	94										
うち県交付分											各年度別合計	30	1,115	-	1,114	1									
うち市町村交付分											各年度別合計	30	1,115	-	1,114	1									
県交付分 計											30	1,115	-	1,114	1										
市町村交付分 計											30	1,115	-	1,114	1										
県・市町村交付分 合計											30	1,115	-	1,114	1										
うち県交付分											各年度別合計	R1	1,135	-	1,124	11									
うち市町村交付分											各年度別合計	R1	1,135	-	1,124	11									
県交付分 計											R1	1,135	-	1,124	11										
市町村交付分 計											R1	1,135	-	1,124	11										
県・市町村交付分 合計											R1	1,135	-	1,124	11										
うち県交付分											各年度別合計	R2	1,135	-	1,135	-									
うち市町村交付分											各年度別合計	R2	1,135	-	1,135	-									
県交付分 計											R2	1,135	-	1,135	-										
市町村交付分 計											R2	1,135	-	1,135	-										
県・市町村交付分 合計											R2	1,135	-	1,135	-										
うち県交付分											各年度別合計	R3	1,135	-	1,135	-									
うち市町村交付分											各年度別合計	R3	1,135	-	1,135	-									
県交付分 計											R3	1,135	-	1,135	-										
市町村交付分 計											R3	1,135	-	1,135	-										
県・市町村交付分 合計											R3	1,135	-	1,135	-										
うち県交付分											各年度別合計	R4	26,345	-	19,800	6,545									
うち市町村交付分											各年度別合計	R4	26,345	-	19,800	6,545									
県交付分 計											R4	26,345	-	19,800	6,545										
市町村交付分 計											R4	26,345	-	19,800	6,545										
県・市町村交付分 合計											R4	26,345	-	19,800	6,545										