

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-22-1-1
事業名 防災緑地基本計画策定事業（浅見川地区）
事業費 総額 15,261 千円（国費：12,209 千円） 内訳：基本計画策定等 （15,261 千円）
事業期間 平成 23 年度～平成 24 年度
事業目的・事業地区 防災緑地基本計画策定事業は、広野町沿岸部において、総合的に防災力の高い復興まちづくりに資する防災緑地を整備するにあたり、「福島県防災緑地計画ガイドライン」等に基づき、緑地のゾーニングや施設計画等、防災緑地の基本計画の策定を目的としている。 事業地区 双葉郡広野町浅見川地区
事業結果 基本計画平面図、基本計画報告書、イメージパース図等を策定した。
事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 本業務により、防災緑地の基本的な構造が整理され、詳細設計の基本的な資料として活用された。 ② コストに関する調査・分析・評価 事業費については、業務の受注者を競争入札により選定しており、妥当であると考えます。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価 ・想定した事業期間 平成 24 年 3 月～平成 24 年 12 月 ・実際に事業に有した事業期間 平成 24 年 3 月～平成 24 年 12 月 防災緑地と接する道路や河川の復旧計画と整合を図り、計画の初期段階で各施設との基本的な接続構造を整理したことにより、手戻りなく計画的に防災緑地事業を進捗させることができた。
事業担当部局 福島県 土木部 まちづくり推進課 電話番号：024-521-7507

〈計画位置図〉



〈イメージパース図〉

